

PROGETTO RETE DI BACKHAULING

REALIZZAZIONE, POSA IN OPERA E SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI IMPIANTI IN FIBRA OTTICA

COMMITTENTE

open fiber

CRONOPROGRAMMA DI INTERVENTO
COMUNE DI VALTOURNENCHE
Cronoprogramma

DATA

REDATTO

VERIFICATO

APPROVATO

REVISIONE

DATA

AGGIORNAMENTI

DATA

09/05/2022

SCALA

NOME FILE

VALTOURNENCHE
cronoprogramma

TAVOLA

	Titolo documento	Nome file	Data
	RELAZIONE TECNICA	Valtournenche-Cronoprogramma	13/07/2022

RELAZIONE TECNICA

INDICE

PREMESSA	2
1. CRONOPROGRAMMA INTERVENTO	3

	Titolo documento	Nome file	Data
	RELAZIONE TECNICA	Valtournenche-Cronoprogramma	13/07/2022

PREMESSA

Ai fini dello sviluppo della Banda Ultra Larga e a vantaggio degli utilizzatori della rete del Comune di Valtournenche-, si rende necessario effettuare diversi interventi nell'ambito del progetto FTTH.

 Infratel Italia SpA 	Titolo documento	Nome file	Data
	RELAZIONE TECNICA	Valtournenche-Cronoprogramma	13/07/2022

1. CRONOPROGRAMMA INTERVENTO

		GIORNO						
Tipo di scavo	Lunghezza scavo (m) 1°	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°
SCAVO TRINCEA PER COLLEGAMENTO ELETTRICO PCN E TRATTA DI FIBRA OTTICA	71+9+ 16+8+ 178							

LAVORAZIONE	m/gg	m/h
no dig	150	18
trincea	40	5
trincea pregiata	20	2
minitrincea	100	12
trincea sterrata	60	7
canaletta	20	2
infrastruttura esistente/ illuminazione pubblica	200	25

ORE LAVORATE / 8 ORE GIORNALIERE	
----------------------------------	--