



RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

**Sostituzione di un tratto di rete acquedotto, posa condotta
passacavo, pozzetti e plinti portapalo in loc. Losanche nel
Comune di Valtournenche – PRAT 463**

COMMITTENTE

Comune di Valtournenche

Valtournenche il

25 novembre 2022

il direttore dei lavori
Geom. ARLIAN Alex



RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

COMMITTENTE	Comune di Valtournenche		
IMPRESA:	SIRAM S.p.A		
Contratto o Atto di Cottimo fiduciario	repertorio	TD 1964092	del 20 dicembre 2021
IMPORTO CONTRATTO:	€		33 840,60

PROGETTO	
TOTALE OPERE SOGGETTE A RIBASSO	€ 27 320,00
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1 000,00
Opere in economia non soggette a ribasso	€ 5 000,00
Oneri di caratterizzazione terre da scavo non soggetti a ribasso	€ 1 000,00
Incidenza oneri Covid-19 non soggetti a ribasso	€ 750,00
TOTALE LAVORI	€ 35 070,00
IMPREVISTI	€ -
TOTALE SOMMA IMPEGNATA - ESCLUSO IVA	€ 35 070,00
IVA	€ 7 715,40
Arrotondamenti	€ -
TOTALE SOMMA IMPEGNATA	€ 42 785,40

AGGIUDICAZIONE LAVORI	
Determinazione del Responsabile del Servizio di aggiudicazione lavori.	Determina n°623 del 31/12/2021
Ribasso di aggiudicazione	4,50% quattrovirgolacinqueper cento

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI	
I lavori sono stati consegnati in data	26 aprile 2022 come risulta dal relativo verbale
in pari data; la durata dei lavori prevista nel capitolato era di gg.	60
pertanto il termine dei lavori era previsto per il giorno	25/06/2022
altresì, nel corso dei lavori	non ci sono stati giorni di sospensione.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI	
Accertata l'ultimazione sostanziale il giorno	25 giugno 2022 come risulta dal verbale in data 29/06/22

ANDAMENTO DEI LAVORI	
I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori Geom. ARLIAN Alex	

ASSICURAZIONE OPERAI	
L'impresa ha assicurato i suoi operai presso l'INAIL, P.a.	n° 06385074/93

AVVISI AD OPPONENDUM	
Sono stati richiesti in data	9 novembre 2022



STATO FINALE DEI LAVORI

Redatto in data	19 settembre 2022	
dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni è di	€	32 190,96
da cui deducendo l'ammontare degli acconti corrisposti in n° 1 rate	€	19 000,00
resta il credito liquido dell'Impresa in	€	13 190,96
accettato dall'Impresa	SIRAM S.p.A	

CESSIONE DI CREDITO

Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti.

RAFFRONTO FRA LE SOMME AUTORIZZATE E QUELLE SPESE

Con i predetti Decreti è stata autorizzata la complessiva somma di	€	33 840,60
Sono state spese:	€	32 190,96
col cottimo oggetto della presente contabilità		
Sommano le spese	€	32 190,96
Restano disponibili esclusa IVA	€	1 649,64
della quale ultima somma si propone l'accertamento della relativa economia		

PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI

Non sono state realizzate perizie. I lavori sono stati diretti dal **Geom. ARLIAN Alex**

ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA AGLI OBBLIGHI ASSICURATIVI

Validità DURC al **24 febbraio 2023**

dall'Ente appaltante richiesta di regolarità contributiva ai seguenti enti: INPS, INAIL, CASSA EDILE, ISPETTORATO DEL LAVORO;

Il sottoscritto, **Geom. ARLIAN Alex** direttore dei lavori in oggetto,

CONSIDERATO

a seguito di sopralluogo effettuato il giorno **28 agosto 2022**
che i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole d'arte ed in conformità alle condizioni contrattuali;
che si trovano in buono stato di conservazione;
che sono stati regolarmente contabilizzati;
che in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l'importo dello stato finale,
che non si ritiene necessaria la pubblicazione degli avvisi a opponendum in conseguenza di occupazioni temporanee o stabili di terreni e per danni relativi all'esecuzione dei lavori

CERTIFICA

che i lavori di cui trattasi sono regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in	€	32 190,96
da cui detratti gli acconti corrisposti all'Impresa per l'importo complessivo di	€	19 000,00
resta il credito residuo di	€	13 190,96
IVA 22%	€	2 902,01
PER COMPLESSIVI	€	16 092,97

che, salvo la superiore approvazione del presente certificato, può pagarsi all'Impresa

SIRAM S.p.A di **Milano (MI)**

a saldo di ogni suo avere per l'oggetto sopra indicato e si può svincolare la cauzione prestata in sede di contratto.

L'IMPRESA

Siram S.p.A.

Via Mozzoni, 12 - 20152 MILANO
Partita IVA 08786190150
Tel. 02 412.981

Relazione sul conto finale

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. ARLIAN Alex

Visto del Responsabile del Procedimento

Sig. REY René



