



CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

**OPERE DI MANUTENZIONE PER ASFALTATURE ED OPERE
ACCESSORIE PER GIRO D'ITALIA 2018 - BREUIL CERVINIA -
PRAT 328**

COMMITTENTE

Comune di Valtournenche

Valtournenche il

IL COORDINATORE DEL CICLO
Dott. Machet Cristina



CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

CUP

0%

CIG

Z54235BA1C

COMMITTENTE	Comune di Valtournenche
IMPRESA:	Tour Ronde srl

visti

- o tutte le leggi ed i regolamenti in materia dei lavori pubblici ed in particolare il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed il Regolamento di attuazione D.p.r. 207/2010 e s.m.i.;

- o il progetto esecutivo posto a base di gara, che prevedeva la seguente spesa d'investimento

PROGETTISTA	Geom. VENTURINI Maurizio
OPERE A CORPO	€ 2.700,00
OPERE A MISURA	€ 34.000,00
TOTALE OPERE SOGGETTE A RIBASSO	€ 36.700,00
ALTRI ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 500,00
ONERI PER LA SICUREZZA	€ 2.600,00
TOTALE IMPORTO A BASE DI GARA	€ 39.800,00

AGGIUDICAZIONE LAVORI

indetta con **Determinazione del Responsabile del Servizio n. 56 del 15/05/2018**
i lavori sono stati aggiudicati all'impresa **Tour Ronde srl Frazione Prati Chambave**
mediante **verbale di gara del 10/05/2018 E DUT 56/2018**
Con il seguente ribasso di aggiudicazione **5,35% cinque/35**
che l'impresa ha assicurato i suoi operai presso
INAIL con posizione 3501996 Aosta INPS con posizione n. 0401509742
e CASSA EDILE con posizione n. 207080 Aosta

CONTRATTO e IMPEGNI DI SPESA

rep	DUT 56	del	15 maggio 2018	importo	€	37.836,55
l'importo contrattuale, dedotto il ribasso del 5,3500% applicato sull'importo a base di gara						
€	36.700,00	comprensivo degli oneri per la sicurezza e degli altre spese non soggette a ribasso				
risulta pari a	€	37.836,55	più IVA	22%	€	46.160,59
che le opere sono state finanziate con finanziamento con						
Impegni				€		46.160,60
TOTALE SOMME IMPEGNATE					€	46.160,60

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI

la direzione lavori è stata affidata a **IL DIRETTORE DEI LAVORI**
I lavori sono stati consegnati in data **15/05/18** come da verbale in pari data;
la durata prevista dal contratto è di gg **30** con scadenza al **14/06/18**
come risulta dalla documentazione in atto **non** sono state concesse proroghe sui tempi contrattuali;

ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori
Geom. Venturini Maurizio

- o durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni;
- o i lavori risultano pienamente collaudabili;
- o i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte con buoni materiali, in conformità al progetto e alle varianti approvate, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori e si trovano in buono stato di conservazione e di manutenzione;
- o l'impresa ha adempiuto in modo soddisfacente gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni impartite dalla direzione lavori durante il loro corso;



- o tutte le singole categorie di lavoro eseguite si confanno in tutto e per tutto alle registrazioni che sono state fatte sui documenti contabili;
- o nella contabilità dei lavori sono stati applicati regolarmente e unicamente, i prezzi di contratto e quelli successivamente concordati e approvati;

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

- o che l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno **quattordici** come da certificato redatto in data **quattordici** e quindi in tempo utile

STATO FINALE

- o lo stato finale è stato redatto dal direttore dei lavori in data **03-ago-18** e ammonta complessivamente a: | € **46.136,36**

- o l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve;
- o la regolarità tecnico-contabile è stata accertata mediante revisione dei conti;
- o non sono risultati errori rilevanti. Pertanto il conto finale risulta come segue:

importo lordo stato finale compreso sicurezza	€	39.783,62
di cui importo della sicurezza	€	2.518,58
importo al netto della sicurezza e del ribasso	€	36.765,04

totale netto lavori	€	37.816,69
----------------------------	----------	------------------

a dedurre gli acconti corrisposti SAL 1 10-giu-18 € 36.200,00

Liquidati pertanto

Liquidati pertanto

€ 36.200,00

a credito impresa restano euro	€	1.616,69
---------------------------------------	----------	-----------------

più IVA 22% per tot	€	1.972,36
---------------------	---	-----------------

RAFFRONTO FRA LE SOMME AUTORIZZATE E QUELLE SPESE

Con i predetti Decreti è stata autorizzata la complessiva somma di € **46.160,60**

Sono state riconosciute spese (complessive di IVA): € 46.136,36

Restano disponibili esclusa IVA € **24,24**

della quale ultima somma si propone l'accertamento della relativa economia

CESSIONE DI CREDITO

- o non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti né abbia rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;

AVVISI AD OPPONENDUM

- o Che non sono stati inviate istanze atte a vantare crediti nei confronti dell'impresa appaltatrice in conseguenza di occupazioni temporanee o stabili di terreni e per danni relativi all'esecuzione dei lavori in riferimento all'avviso ad opponendum del

3 agosto 2018 e che alla data **18/08/18** **non** sono pervenute richieste di danni o altro

ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA AGLI OBBLIGHI ASSICURATIVI

Il DURC visualizzato in data **03/08/18**

si attesta pertanto che la ditta risulta essere in regola con gli obblighi previdenziali e contributivi

CERTIFICA

Che i lavori di

OPERE DI MANUTENZIONE PER ASFALTATURE ED OPERE

ACCESSORIE PER GIRO D'ITALIA 2018 - BREUIL CERVINIA - PRAT 328

sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa

Tour Ronde srl

e ne liquida l'importo di netti € **1.972,36** comprensivi dell'IVA e degli oneri della sicurezza,

che possono essere pagati all'Impresa a saldo di ogni suo avere per l'oggetto sopra indicato, salvo la prescritta approvazione del presente atto.

Valtournenche, lì **20/08/2018**

IL DIRETTORE DEI LAVORI

IL COORDINATORE DEL CICLO

L'IMPRESA