



RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

CUP

G2727B16000200004

CIG

6852417963

LAVORI DI COMPETAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA BREUIL LOC GOLF CHATEAU e VIA PELLISSIER - prat 310b

COMMITTENTE

Comune di Valtournenche

Valtournenche il

21 luglio 2020

il direttore dei lavori
Geom. Venturini Maurizio



COMMITTENTE	Comune di Valtournenche
IMPRESA:	Heresaz Aurelio snc

visti

o tutte le leggi ed i regolamenti in materia dei lavori pubblici ed in particolare il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed il Regolamento di attuazione D.p.r. 207/2010 e s.m.i.;

o il progetto esecutivo posto a base di gara, che prevedeva la seguente spesa d'investimento

PROGETTISTA		geom Venturini Maurizio
OPERE A CORPO	€	-
OPERE A MISURA	€	14.070,00
TOTALE OPERE SOGGETTE A RIBASSO	€	14.070,00
OPERE IN ECONOMIA	€	5.130,00
ALTRI ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO	€	-
IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	€	-
ONERI PER LA SICUREZZA	€	800,00
TOTALE IMPORTO A BASE DI GARA	€	20.000,00

AGGIUDICAZIONE LAVORI

indetta con **Determinazione del Responsabile del Servizio n. 247 del 7**
i lavori sono stati aggiudicati all'impresa **Heresaz Aurelio snc**
con sede in **Via duca d'Aosta, 62** **VERRRES**
mediante **verbale di gara del 18/11/2016**
Con il seguente ribasso di aggiudicazione **34,60% trentaquattro virgola sessanta**
che l'impresa ha assicurato i suoi operai presso
INAIL con posizione 0
INPS con posizione n. 0401875234
e CASSA EDILE con posizione n. 217260

CONTRATTO e IMPEGNI DI SPESA

POLIZZE DEFINITIVE - CAUZIONE

rep	0	del	0 gennaio 1900	importo	€	15.131,78
l'importo contrattuale, dedotto il ribasso del 34,6000% applicato sull'importo a base di gara						
€	14.070,00	comprensivo degli oneri per la sicurezza e degli altre spese non soggette a ribasso				
risulta pari a	€	15.131,78	più IVA	22%	€	18.460,77
che le opere sono state finanziate con finanziamento con						
Impegni	Impegno	437	del	€		18.460,78
	Impegno	442	del	€		3.460,00
TOTALE SOMME IMPEGNATE						€ 21.920,78

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI

la direzione lavori è stata affidata a **Geom. Venturini Maurizio**
I lavori sono stati consegnati in data **21/11/16** come da verbale in pari data;
la durata prevista dal contratto è di gg **60** con scadenza al **20/01/17**
come risulta dalla documentazione in atto sono state concesse proroghe sui tempi contrattuali;

PERIZIA

maggior importo al lordo del ribasso e della sicurezza		€	-
Aggiudicazione Perizia n.1 con			
	Impegno	Euro	
Aggiudicazione Perizia n.2 con			
	Impegno	Euro	

SUBAPPALTI



che durante l'esecuzione dei lavori NON sono stati autorizzati subappalti per esecuzione di

ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori Geom. Venturini Maurizio

- o durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni;
- o i lavori risultano pienamente collaudabili;
- o i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte con buoni materiali, in conformità al progetto e alle varianti approvate, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori e si trovano in buono stato di conservazione e di manutenzione;
- o l'impresa ha adempiuto in modo soddisfacente gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni impartite dalla direzione lavori durante il loro corso;
- o tutte le singole categorie di lavoro eseguite si confanno in tutto e per tutto alle registrazioni che sono state fatte sui documenti contabili;
- o nella contabilità dei lavori sono stati applicati regolarmente e unicamente, i prezzi di contratto e quelli successivamente concordati e approvati;

STATO FINALE

- o lo stato finale è stato redatto dal direttore dei lavori in data **10-giu-20** e ammonta complessivamente a: | € **18.429,64**
 - o l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve;
 - o la regolarità tecnico-contabile è stata accertata mediante revisione dei conti;
 - o non sono risultati errori rilevanti. Pertanto il conto finale risulta come segue:
- | | | |
|--|----------|------------------|
| importo lordo stato finale compreso sicurezza | € | 19.960,98 |
| di cui importo della sicurezza | € | 800,00 |
| importo al netto della sicurezza e del ribasso | € | 14.030,98 |
| totale netto lavori | € | 15.106,26 |

a dedurre gli acconti corrisposti Stato avanzamento

1	01-dic-16	€	7.100,00
2	30-dic-16	€	4.600,00

Liquidati pertanto Liquidati pertanto € 11.700,00

a credito impresa restano euro	€	3.406,26
più IVA	22% per tot	€ 4.155,64

RAFFRONTO FRA LE SOMME AUTORIZZATE E QUELLE SPESE

Con i predetti Decreti è stata autorizzata la complessiva somma di	€	21.920,78
Sono state riconosciute spese (complessive di IVA):	€	18.429,64
Restano disponibili esclusa IVA	€	3.491,14

della quale ultima somma si propone l'accertamento della relativa economia

CESSIONE DI CREDITO

- o non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti né abbia rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;

AVVISI AD OPPONENDUM

- o Che non sono stati inviate istanze atte a vantare crediti nei confronti dell'impresa appaltatrice in conseguenza di occupazioni temporanee o stabili di terreni e per danni relativi all'esecuzione dei lavori in riferimento all'avviso ad opponendum del

12 giugno 2020 e che alla data **17/07/20** **non** sono pervenute richieste di danni o altro

ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA AGLI OBBLIGHI ASSICURATIVI

La ditta risulta essere in regola con gli obblighi previdenziali e contributivi. Durc con scadenza il **23/10/2020**

IL SOTTOSCRITTO DIRETTORE DEI LAVORI

CERTIFICA



Che i lavori di

**LAVORI DI COMPETAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
BREUIL LOC GOLF CHATEAU e VIA PELLISSIER - prat 310b**

sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa

e ne liquida l'importo di netti

€ **4.155,64**

comprensivi dell'IVA e degli oneri della sicurezza,

che possono essere pagati all'Impresa a saldo di ogni suo avere per l'oggetto sopra indicato, salvo la prescritta approvazione del presente atto.

Heresaz Aurelio snc

Valtournenche, li

21/07/2020

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Venturini Maurizio
L'IMPRESA
HERESAZ HERIBERT
