

Ufficio Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE

Proposta n. 970/2020

Responsabile Istruttoria
VENTURINI MAURIZIO

Determina n. 228 del 28/09/2020

**Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
LOC. PESONTZE, CHAMPLEVE, TOURTOUROUSE - PRAT 310C - CUP
G29J18000640004 - CIG Z712609A6E - APPROVAZIONE CERTIFICATO
REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e in particolare l'art. 183 in materia di "Impegno di spesa";
- il D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 marzo 2009, n. 42) e in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2) che, tra l'altro, disciplina le modalità ed i limiti di assunzione dell'impegno di spesa;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta) e particolarmente l'art. 46 in materia di organizzazione degli uffici e del personale;
- la Legge Regionale del 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il Regolamento comunale generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 27/07/2016;
- il Regolamento comunale di Contabilità approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 09/01/2019;
- la deliberazione del Consiglio comunale **n. 10 del 12/02/2020** con la quale si approvava il bilancio di previsione pluriennale 2020/2022 e il D.U.P.S. (documento unico di programmazione semplificato) per il triennio 2020/2022;

- la deliberazione della Giunta comunale **n. 39 del 26/03/2020** con la quale si assegnavano ai responsabili di servizio le quote di bilancio ai sensi dell'art. 46 comma 5 della L.R. 7/12/1998 n. 54 e dell'art. 169 del D.lgs. 267/2000;

PREMESSO che:

- con determinazione il responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 200 del 28/03/2019 venivano affidati in via definitiva e alla Ditta HERESAZ Aurelio s.n.c. con sede in Verres (AO) - viale duca d'Aosta 62, Verrès PI 01000580074 - le **LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA loc. PESONTZE, CHAMPLEVE, TOURTOUROUSE - prat 310c – CUP G29J18000640004 – CIG Z712609A6E** - dando atto che ditta applicherà un ribasso percentuale del 20,120 % sui prezzi posti a base di gara per un importo di Euro 33.751,33 al lordo del ribasso d'asta offerto, per complessivi euro 41.176,6226 IVA Compresa;

RICHIAMATO l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione dal quale risulta che:

- i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole dell'arte e che in base alla revisione tecnico contabile si può confermare l'importo dello stato finale;
- dalle verifiche e dai controlli in loco effettuati si può confermare l'importo dello stato finale è pari a **Euro 33.157,77** al lordo del ribasso d'asta al **20,120 %** + iva 22% per un totale di euro 40.452,48;
- Con precedenti Certificati di pagamento sono stati liquidati euro 31.700,00 pertanto risulta a credito dell'impresa un importo pari a Euro 1.457,77 + IVA 22% per complessivi Euro 1.778,48 iva compresa;
- La fattura **n. 34 del 21/09/2020** della ditta appaltatrice per l'importo complessivo di **Euro 1.778,48**;

RILEVATO che occorre procedere ad approvazione della suddetta documentazione e che i lavori sono stati puntualmente eseguiti;

ATTESTA sotto la propria responsabilità:

- la regolarità degli atti e delle procedure attuative poste in essere in relazione alle spese autorizzate;
- la regolarità delle forniture, servizi e lavori eseguiti nel rispetto di tutte le condizioni contrattuali;
- che l'ufficio è in possesso di un DURC in corso di validità relativo ai fornitori in elenco tenuti all'iscrizione alle casse Inps, Inail e Cassa Edile;

VISTO che le somme sono state assunte all'impegno 774/2019 sub 8/2019 che presenta un residuo di euro 2.052,62;

VISTE le disposizioni dettate:

- dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;
- dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi degli art. 183 e 184 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

Per le ragioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate,

DI APPROVARE la documentazione relativa allo stato finale e contabilizzazione dei **LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOC. PESONTZE, CHAMPLEVE, TOURTOUROUSE - PRAT 310C**;

DI APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione dei suddetti lavori eseguiti dall'Impresa **HERESAZ AURELIO S.N.C. con sede in Verrès (AO) via Duca d'Aosta 62** per un importo complessivo di **Euro 33.157,77** al lordo del ribasso d'asta al **20,120 % + iva 22%** per un totale di euro 40.452,48 come sottoscritto dal direttore dei Lavori geom Venturini Maurizio e dall'Impresa stessa;

DI LIQUIDARE alla Ditta **HERESAZ AURELIO S.N.C. con sede in Verrès (AO) via Duca d'Aosta 62** la somma residua di Euro 1.457,77 + IVA 22% per complessivi **Euro 1.778,48** iva compresa, come da fattura **34 del 21/09/2020**, a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori sopraindicati e di imputare l'importo complessivo all' **impegno 774/2019 sub 8/2019** E DI SVINCOLARNE LA CIFRA RESIDUA PARI A EURO 724,14;

DI SPECIFICARE che:

- ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.L. 187/2010, è stato acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari – assegnato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): **Z712609A6E**
- il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, a fronte di fatturazione elettronica indirizzata al codice IPA del Comune di Valtournenche **UFA7JG**;

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento:

- agli uffici competenti per la corretta esecuzione di quanto qui disposto;
- al soggetto/i destinatario/i del presente provvedimento per opportuna conoscenza e in ottemperanza all'art. 191, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000;

DI RENDERE NOTO che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07.08.1990 n° 241 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale auto-annullamento nell'esercizio dei poteri di autotutela;
- ricorso giurisdizionale presso il TAR di Aosta, ai sensi degli artt. 29, 41 e 119 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto;
- ricorso giurisdizionale presso il TAR di Aosta, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 30 giorni, nel caso di procedure di affidamento, ivi comprese quelle di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

**Sottoscritta dal Responsabile
(MACHET CRISTINA)
con firma digitale**

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 229 / 2020 del 24/09/2020

Utente: M.VENTURINI

U.O. 0202 - Ufficio Lavori Pubblici

Capitolo 5313 / 1

Impegno: 774 / 2019

Subimpegno: 8 / 2019

Cgu/Liv.5: 2059999999 - Altre spese in conto capitale n.a.c.

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
392 - HERESAZ AURELIO SNC	FATTPA 34_20	21/09/2020	695	24/09/2020	1.778,48	0,00	1.778,48	1.778,48	1.778,48

Cig Z712609A6E	Cup G29J18000640004								
----------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Totale Fornitore	1.778,48
Totale Cgu/Liv.5:	1.778,48
Totale Impegno	1.778,48
Totale Capitolo	1.778,48
Totale Distinta	1.778,48

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo Iva	Importo Netto
FATTPA 34_20	21/09/2020	1.778,48	320,71	1.457,77
Tot. Distinta Netto Iva				1.457,77



RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

CUP

G29J18000640004

CIG

Z712609A6E

LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA loc. PESONTZE, CHAMPLEVE, TOURTOUROUSE - prat 310c

COMMITTENTE

Comune di Valtournenche

Valtournenche il

18 settembre 2020

il direttore dei lavori
Geom. Venturini Maurizio



COMMITTENTE	Comune di Valtournenche
IMPRESA:	Heresaz Aurelio snc

visti

o tutte le leggi ed i regolamenti in materia dei lavori pubblici ed in particolare il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed il Regolamento di attuazione D.p.r. 207/2010 e s.m.i.;

o il progetto esecutivo posto a base di gara, che prevedeva la seguente spesa d'investimento

PROGETTISTA			0
OPERE A CORPO	€		-
OPERE A MISURA	€		38.000,00
TOTALE OPERE SOGGETTE A RIBASSO	€		38.000,00
OPERE IN ECONOMIA	€		7.440,00
ALTRI ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO	€		500,00
IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	€		-
ONERI PER LA SICUREZZA	€		1.400,00
TOTALE IMPORTO A BASE DI GARA	€		47.340,00

AGGIUDICAZIONE LAVORI

Aprovazione progetto **approvazione esecutivo**
 indetta con **Determina 341/2018**
 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa **Heresaz Aurelio snc**
 con sede in **Via duca d'Aosta, 62 VERRRES**
 mediante **Determinazione n. 200 del 28/03/2019**
 Con il seguente ribasso di aggiudicazione **20,12% ventivirgoladocici**
 che l'impresa ha assicurato i suoi operai presso
 INPS con posizione n. 0401875234
 e CASSA EDILE con posizione n. 217260

**CONTRATTO e IMPEGNI DI SPESA
POLIZZE DEFINITIVE - CAUZIONE**

rep	RDO_t2185022_	1 marzo 2019	importo	€	33.751,33
	l1_p5304034	del			
l'importo contrattuale, dedotto il ribasso del 20,1200% applicato sull'importo a base di gara					
€	38.000,00	comprensivo degli oneri per la sicurezza e degli altre spese non soggette a ribasso			
risulta pari a	€	33.751,33	più IVA	22%	€ 41.176,62
TOTALE SOMME IMPEGNATE					€ 41.176,62

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI

la direzione lavori è stata affidata a **Geom. Venturini Maurizio**
 I lavori sono stati consegnati in data **27/06/19** come da verbale in pari data;
 la durata prevista dal contratto è di gg **60** con scadenza al **26/08/19**
 come risulta dalla documentazione in atto **non** sono state concesse proroghe sui tempi contrattuali;

PERIZIA

maggiore importo al lordo del ribasso e della sicurezza		€	-
Aggiudicazione Perizia n.1 con	Impegno	Euro	
Aggiudicazione Perizia n.2 con	Impegno	Euro	

SUBAPPALTI

che durante l'esecuzione dei lavori sono stati autorizzati n. **0** subappalti per esecuzione di **0**
 in Cat. **0** alla Ditta **0**



per l'importo di € -
INAIL con posizione 0
INPS con posizione n. 0
e CASSA EDILE con posizione n. 0

ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori
Geom. Venturini Maurizio

- durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni;
- i lavori risultano pienamente collaudabili;
- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte con buoni materiali, in conformità al progetto e alle varianti approvate, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori e si trovano in buono stato di conservazione e di manutenzione;
- l'impresa ha adempiuto in modo soddisfacente gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni impartite dalla direzione lavori durante il loro corso;
- tutte le singole categorie di lavoro eseguite si confanno in tutto e per tutto alle registrazioni che sono state fatte sui documenti contabili;
- nella contabilità dei lavori sono stati applicati regolarmente e unicamente, i prezzi di contratto e quelli successivamente concordati e approvati;

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

- che l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno **ventisei** come da certificato redatto in data **ventisei** e quindi in tempo utile
- ad eccezione di alcune modeste opere di finitura per le quali sono stati concessi ulteriori giorni con scadenza

STATO FINALE

- lo stato finale è stato redatto dal direttore dei lavori in data **14-lug-20**
e ammonta complessivamente a: | € **40.452,48**
- l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve;
- la regolarità tecnico-contabile è stata accertata mediante revisione dei conti;
- non sono risultati errori rilevanti. Pertanto il conto finale risulta come segue:

importo lordo stato finale compreso sicurezza	€	39.072,29
di cui importo della sicurezza	€	1.400,00
importo al netto della sicurezza e del ribasso	€	29.396,23
totale netto lavori	€	33.157,77

a dedurre gli acconti corrisposti Stato avanzamento

	1	10-ago-19	€	31.700,00
Liquidati pertanto		Liquidati pertanto	€	31.700,00
		a credito impresa restano euro	€	1.457,77
		più IVA	22% per tot	€ 1.778,48

RAFFRONTO FRA LE SOMME AUTORIZZATE E QUELLE SPESE

Con i predetti Decreti è stata autorizzata la complessiva somma di € **41.176,62**
Sono state riconosciute spese (complessive di IVA): € 40.452,48
Restano disponibili esclusa IVA € **724,14**
della quale ultima somma si propone l'accertamento della relativa economia

CESSIONE DI CREDITO

- non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti né abbia rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;

AVVISI AD OPPONENDUM

- Che non sono stati inviate istanze atte a vantare crediti nei confronti dell'impresa appaltatrice in conseguenza di occupazioni temporanee o stabili di terreni e per danni relativi all'esecuzione dei lavori in riferimento all'avviso ad opponendum del **13 luglio 2020** e che alla data **15/08/20** **non** sono pervenute richieste di danni o altro



ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA AGLI OBBLIGHI ASSICURATIVI

La ditta risulta essere in regola con gli obblighi previdenziali e contributivi

Scadenza DURC

23/10/20

IL SOTTOSCRITTO DIRETTORE DEI LAVORI

CERTIFICA

Che i lavori di

LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

loc. PESONTZE, CHAMPLEVE, TOURTOUROUSE - prat 310c

sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa

Heresaz Aurelio snc

e ne liquida l'importo di netti

€ **1.778,48**

comprensivi dell'IVA e degli oneri della sicurezza,

che possono essere pagati all'Impresa a saldo di ogni suo avere per l'oggetto sopra indicato, salvo la prescritta approvazione del presente atto.

Valtournenche, li

18/09/2020

FTO DIGITALMENTE

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Venturini Maurizio

IL COORDINATORE DEL CICLO

Geom. Venturini Maurizio

L'IMPRESA

CRETIER Monica

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_21631050	Data richiesta	25/06/2020	Scadenza validità	23/10/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	HERESAZ AURELIO SNC
Codice fiscale	01000580074
Sede legale	VIA DUCA D'AOSTA N 62 VERRES AO 11029

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.