



RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

CUP

G29J18000640004

CIG

Z712609A6E

LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA loc. PESONTZE, CHAMPLEVE, TOURTOUROUSE - prat 310c

COMMITTENTE

Comune di Valtournenche

Valtournenche il

18 settembre 2020

il direttore dei lavori
Geom. Venturini Maurizio



COMMITTENTE	Comune di Valtournenche
IMPRESA:	Heresaz Aurelio snc

visti

o tutte le leggi ed i regolamenti in materia dei lavori pubblici ed in particolare il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed il Regolamento di attuazione D.p.r. 207/2010 e s.m.i.;

o il progetto esecutivo posto a base di gara, che prevedeva la seguente spesa d'investimento

PROGETTISTA			0
OPERE A CORPO	€		-
OPERE A MISURA	€		38.000,00
TOTALE OPERE SOGGETTE A RIBASSO	€		38.000,00
OPERE IN ECONOMIA	€		7.440,00
ALTRI ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO	€		500,00
IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	€		-
ONERI PER LA SICUREZZA	€		1.400,00
TOTALE IMPORTO A BASE DI GARA	€		47.340,00

AGGIUDICAZIONE LAVORI

Aprovazione progetto

approvazione esecutivo

indetta con

Determina 341/2018

i lavori sono stati aggiudicati all'impresa

Heresaz Aurelio snc

con sede in

Via duca d'Aosta, 62

VERRRES

mediante

Determinazione n. 200 del 28/03/2019

Con il seguente ribasso di aggiudicazione

20,12% ventivirgoladocici

che l'impresa ha assicurato i suoi operai presso

INPS con posizione n.

0401875234

e CASSA EDILE con posizione n.

217260

CONTRATTO e IMPEGNI DI SPESA

POLIZZE DEFINITIVE - CAUZIONE

rep	RDO_t2185022_	del	1 marzo 2019	importo	€	33.751,33
	l1_p5304034					
l'importo contrattuale, dedotto il ribasso del 20,1200% applicato sull'importo a base di gara						
€	38.000,00	comprensivo degli oneri per la sicurezza e degli altre spese non soggette a ribasso				
risulta pari a	€	33.751,33	più IVA	22%	€	41.176,62
TOTALE SOMME IMPEGNATE					€	41.176,62

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI

la direzione lavori è stata affidata a

Geom. Venturini Maurizio

I lavori sono stati consegnati in data

27/06/19

come da verbale in pari data;

la durata prevista dal contratto è di gg

60

con scadenza al

26/08/19

come risulta dalla documentazione in atto **non** sono state concesse proroghe sui tempi contrattuali;

PERIZIA

maggiore importo al lordo del ribasso e della sicurezza		€	-
Aggiudicazione Perizia n.1 con			
	Impegno	Euro	
Aggiudicazione Perizia n.2 con			
	Impegno	Euro	

SUBAPPALTI

che durante l'esecuzione dei lavori sono stati autorizzati n.

0

subappalti per esecuzione di

0

in Cat.

0

alla Ditta

0



per l'importo di € -
INAIL con posizione 0
INPS con posizione n. 0
e CASSA EDILE con posizione n. 0

ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori
Geom. Venturini Maurizio

- durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni;
- i lavori risultano pienamente collaudabili;
- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte con buoni materiali, in conformità al progetto e alle varianti approvate, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori e si trovano in buono stato di conservazione e di manutenzione;
- l'impresa ha adempiuto in modo soddisfacente gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni impartite dalla direzione lavori durante il loro corso;
- tutte le singole categorie di lavoro eseguite si confanno in tutto e per tutto alle registrazioni che sono state fatte sui documenti contabili;
- nella contabilità dei lavori sono stati applicati regolarmente e unicamente, i prezzi di contratto e quelli successivamente concordati e approvati;

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

- che l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno **ventisei** come da certificato redatto in data **ventisei** e quindi in tempo utile
- ad eccezione di alcune modeste opere di finitura per le quali sono stati concessi ulteriori giorni con scadenza

STATO FINALE

- lo stato finale è stato redatto dal direttore dei lavori in data **14-lug-20**
e ammonta complessivamente a: | € **40.452,48**
- l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve;
- la regolarità tecnico-contabile è stata accertata mediante revisione dei conti;
- non sono risultati errori rilevanti. Pertanto il conto finale risulta come segue:

importo lordo stato finale compreso sicurezza	€	39.072,29
di cui importo della sicurezza	€	1.400,00
importo al netto della sicurezza e del ribasso	€	29.396,23
totale netto lavori	€	33.157,77

a dedurre gli acconti corrisposti Stato avanzamento

	1	10-ago-19	€	31.700,00
Liquidati pertanto		Liquidati pertanto	€	31.700,00
		a credito impresa restano euro	€	1.457,77
		più IVA	22% per tot	€ 1.778,48

RAFFRONTO FRA LE SOMME AUTORIZZATE E QUELLE SPESE

Con i predetti Decreti è stata autorizzata la complessiva somma di € **41.176,62**
Sono state riconosciute spese (complessive di IVA): € 40.452,48
Restano disponibili esclusa IVA € **724,14**
della quale ultima somma si propone l'accertamento della relativa economia

CESSIONE DI CREDITO

- non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti né abbia rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;

AVVISI AD OPPONENDUM

- Che non sono stati inviate istanze atte a vantare crediti nei confronti dell'impresa appaltatrice in conseguenza di occupazioni temporanee o stabili di terreni e per danni relativi all'esecuzione dei lavori in riferimento all'avviso ad opponendum del **13 luglio 2020** e che alla data **15/08/20** **non** sono pervenute richieste di danni o altro



ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA AGLI OBBLIGHI ASSICURATIVI

La ditta risulta essere in regola con gli obblighi previdenziali e contributivi

Scadenza DURC

23/10/20

IL SOTTOSCRITTO DIRETTORE DEI LAVORI

CERTIFICA

Che i lavori di

LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

loc. PESONTZE, CHAMPLEVE, TOURTOUROUSE - prat 310c

sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa

Heresaz Aurelio snc

e ne liquida l'importo di netti

€ **1.778,48**

comprensivi dell'IVA e degli oneri della sicurezza,

che possono essere pagati all'Impresa a saldo di ogni suo avere per l'oggetto sopra indicato, salvo la prescritta approvazione del presente atto.

Valtournenche, li

18/09/2020

FTO DIGITALMENTE

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Venturini Maurizio

IL COORDINATORE DEL CICLO

Geom. Venturini Maurizio

L'IMPRESA

CRETIER Monica

