



RELAZIONE SUL CONTO FINALE

RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE – anni 2018-2019-2020

COMMITTENTE

Comune di Valtournenche

Valtournenche il

30 novembre 2020

il direttore dei lavori
Geom. VENTURINI Maurizio



RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

COMMITTENTE	Comune di Valtournenche		
IMPRESA:	Segnaletica Alessandrina Sas		
Contratto o Atto di Cottimo fiduciario	repertorio	RDO_t19861 44_l1_p4699	del 3 luglio 2018
IMPORTO CONTRATTO:	€		37.307,09

AGGIUDICAZIONE LAVORI	
Determina del responsabile del procedimento - Per approvazione capitolato, bando e indizione cottimo	Determinazione n.96/2018
Ribasso di aggiudicazione	24,10% ventiquattro virgola dieci

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI	
I lavori vennero consegnati in data	3 luglio 2018 come risulta dal relativo verbale
in pari data, la durata dei lavori prevista nel capitolato era di gg.	1095
pertanto il termine dei lavori era previsto per il giorno	02/07/2021
che durante la durata dei lavori non ci sono stati	giorni di sospensione

PERIZIA
Non sono state eseguite perizie

ULTIMAZIONE DEI LAVORI		
E' stata accertata il giorno	20 ottobre 2020	come risulta dal verbale in pari data
sono terminati i lavori.		

ANDAMENTO DEI LAVORI
I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori Geom. VENTURINI Maurizio

ASSICURAZIONE OPERAI	
L'impresa ha assicurato i suoi operai presso l'INAIL, P.a.	19639275/07

AVVISI AD OPPONENDUM	
Sono stati richiesti in data	27 ottobre 2020



STATO FINALE DEI LAVORI

Redatto in data		20 ottobre 2020
dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni è di	€	36.643,88
da cui deducendo l'ammontare degli acconti corrisposti in n° 1 rate	€	36.400,00
resta il credito liquido dell'Impresa in	€	243,88
accettato dall'Impresa		duecentoquarantatre/88
		Segnaletica Alessandrina Sas

CESSIONE DI CREDITO

Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti.

RAFFRONTO FRA LE SOMME AUTORIZZATE E QUELLE SPESE

Con i predetti Decreti è stata autorizzata la complessiva somma di	€	37.307,09
Sono state spese:	€	36.643,88
col cottimo oggetto della presente contabilità		
Sommano le spese	€	36.643,88
Restano disponibili esclusa IVA	€	663,21
della quale ultima somma si propone l'accertamento della relativa economia		

PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI

Non sono state realizzate perizie. I lavori sono stati diretti dal **Geom. VENTURINI Maurizio**

ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA AGLI OBBLIGHI ASSICURATIVI

DURC con scadenza **24 marzo 2021**
dall'Ente appaltante richiesta di regolarità contributiva ai seguenti enti: INPS, INAIL, CASSA EDILE, ISPettorato DEL LAVORO

Il sottoscritto, **Geom. VENTURINI Maurizio** direttore dei lavori in oggetto,

CONSIDERATO

- a seguito di sopralluogo effettuato il giorno **20 ottobre 2020**
- che i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole d'arte ed in conformità alle condizioni contrattuali;
 - che si trovano in buono stato di conservazione;
 - che sono stati regolarmente contabilizzati;
 - che in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l'importo dello stato finale,
 - Che è stato pubblicato avviso ad Opponendum e alla data odierna non si sono riscontrate segnalazioni

CERTIFICA

che i lavori di cui trattasi sono regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in	€	36.643,88
Da cui detratti gli acconti corrisposti all'Impresa per l'importo complessivo di	€	36.400,00
resta il credito residuo di	€	243,88
IVA 22%	€	53,65
PER COMPLESSIVI	€	297,53

che, salvo la superiore approvazione del presente certificato, può pagarsi all'Impresa
Segnaletica Alessandrina Sas di **SOLERO (AL)**
a saldo di ogni suo avere per l'oggetto sopra indicato e si può svincolare la cauzione prestata in sede di contratto.

L'IMPRESA
Gallia Carlo Alberto

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. VENTURINI Maurizio