



RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

CUP

G24H14000840004

CIG

60333004A9

LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE NELLE PROPRIETA' COMUNALI PER GLI ANNI 2015-2016-2017

COMMITTENTE

Comune di Valtournenche

Valtournenche il

4 giugno 2018

il direttore dei lavori
Geom. Venturini Maurizio



COMMITTENTE	Comune di Valtournenche
IMPRESA:	G & G Srl

visti

o tutte le leggi ed i regolamenti in materia dei lavori pubblici ed in particolare il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed il Regolamento di attuazione D.p.r. 207/2010 e s.m.i.;

o il progetto esecutivo posto a base di gara, che prevedeva la seguente spesa d'investimento

PROGETTISTA	Geom. Venturini Maurizio
OPERE A CORPO	€ -
OPERE A MISURA	€ 232.062,50
TOTALE OPERE SOGGETTE A RIBASSO	€ 232.062,50
OPERE IN ECONOMIA	€ 4.937,50
ALTRI ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO	€ -
IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	€ -
ONERI PER LA SICUREZZA	€ 3.000,00
TOTALE IMPORTO A BASE DI GARA	€ 240.000,00

AGGIUDICAZIONE LAVORI

Aprovazione progetto

approvazione esecutivo

indetta con

Determinazione del Responsabile del Servizio n. 33 del 0

i lavori sono stati aggiudicati all'impresa **G & G Srl**

con sede in

Fraz. Capard, 16

Saint Vincent

mediante

Determinazione del Responsabile del Servizio n. 44 del 17/03/2015

Con il seguente ribasso di aggiudicazione

23,20% ventitre/centonovantacinque

che l'impresa ha assicurato i suoi operai presso

INAIL con posizione 3545885

INPS con posizione n. 0401800984

e CASSA EDILE con posizione n. 215190

CONTRATTO e IMPEGNI DI SPESA

rep	547	del	28 maggio 2015	importo	€	240.000,00
l'importo contrattuale, dedotto il ribasso del 23,1950% applicato sull'importo a base di gara						
€	232.062,50	comprensivo degli oneri per la sicurezza e degli altre spese non soggette a ribasso				
risulta pari a	€	240.000,00	più IVA	22%	€	292.800,00
che le opere sono state finanziate con finanziamento con fondi propri						

CAUZIONE

l'impresa ha prestato cauzione definitiva di euro €

67.200,00 polizza numero

con quietanza del

21/05/15

con polizza fiejussoria n.

56288849 presso la Liguria

La cauzione è stata costituita tramite fidejussione da parte

Lunedì Assicurazioni S.p.A., Agenzia di Saint-Vincent

euro 33.500,00

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI

la direzione lavori è stata affidata a

Geom. Venturini Maurizio

I lavori sono stati consegnati in data

08/04/15

come da verbale in pari data;

la durata prevista dal contratto è di gg

1095

con scadenza al

07/04/18

come risulta dalla documentazione in atto **non** sono state concesse proroghe sui tempi contrattuali;

PERIZIA

NON sono state eseguite Preizie

SUBAPPALTI

che durante l'esecuzione dei lavori non sono stati autorizzati subappalti



ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori

Geom. Venturini Maurizio

- o durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni;
- o i lavori risultano pienamente collaudabili;
- o i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte con buoni materiali, in conformità al progetto e alle varianti approvate, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori e si trovano in buono stato di conservazione e di manutenzione;
- o l'impresa ha adempiuto in modo soddisfacente gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni impartite dalla direzione lavori durante il loro corso;
- o tutte le singole categorie di lavoro eseguite si confanno in tutto e per tutto alle registrazioni che sono state fatte sui documenti contabili;
- o nella contabilità dei lavori sono stati applicati regolarmente e unicamente, i prezzi di contratto e quelli successivamente concordati e approvati;

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

- o che l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno **06-apr-18** come da certificato redatto in data **06-apr-18** e quindi in tempo utile

STATO FINALE

- o lo stato finale è stato redatto dal direttore dei lavori in data **06-apr-18** e ammonta complessivamente a: | € **292.770,49**
- o l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve;
- o la regolarità tecnico-contabile è stata accertata mediante revisione dei conti;
- o non sono risultati errori rilevanti. Pertanto il conto finale risulta come segue:

importo lordo stato finale compreso sicurezza	€	282.884,95
di cui importo della sicurezza	€	5.400,00
importo al netto della sicurezza e del ribasso	€	184.993,04
totale netto lavori	€	239.975,81

a dedurre gli acconti corrisposti Stato avanzamento

1	29-mag-15	€	22.800,00
2	10-feb-16	€	56.600,00
3	30-giu-16	€	70.000,00
4	14-feb-17	€	10.600,00
5	10-nov-17	€	44.300,00
6	06-feb-18	€	33.500,00

Liquidati pertanto

Liquidati pertanto

€ 237.800,00

a credito impresa restano euro	€	2.175,81
più IVA	22% per tot	€ 2.654,49

RAFFRONTO FRA LE SOMME AUTORIZZATE E QUELLE SPESE

Con i predetti Decreti è stata autorizzata la complessiva somma di	€	292.800,00
Sono state riconosciute spese (complessive di IVA):	€	292.770,49
Restano disponibili esclusa IVA	€	29,51

della quale ultima somma si propone l'accertamento della relativa economia

CESSIONE DI CREDITO

- o non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti né abbia rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;

AVVISI AD OPPONENDUM

- o Che non sono stati inviate istanze atte a vantare crediti nei confronti dell'impresa appaltatrice in conseguenza di occupazioni temporanee o stabili di terreni e per danni relativi all'esecuzione dei lavori in riferimento all'avviso ad opponendum del

15 maggio 2018

e che alla data

30/05/18

non

sono pervenute richieste di danni o altro



ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA AGLI OBBLIGHI ASSICURATIVI

DURC con scadenza

30/06/18

valido

pertanto la ditta risulta essere in regola con gli obblighi previdenziali e contributivi

IL SOTTOSCRITTO DIRETTORE DEI LAVORI

CERTIFICA

Che i lavori di

**LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE NELLE PROPRIETA' COMUNALI PER
GLI ANNI 2015-2016-2017**

sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa

G & G Srl

e ne liquida l'importo di netti

€ 2.654,49

comprensivi dell'IVA e degli oneri della sicurezza,

che possono essere pagati all'Impresa a saldo di ogni suo avere per l'oggetto sopra indicato, salvo la prescritta approvazione del presente atto.

Valtournenche, li

04/06/18

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Venturini Maurizio

IL COORDINATORE DEL CICLO

(dott.sa MACHET Cristina)

L'IMPRESA

GOGLIO Enrico

