

Comune di Valtournenche

Regiona Autonoma Valle D'Aosta

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 12 A TUTTO IL 30/05/2018

OGGETTO: MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNI 2015 - 2019

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

IMPRESA: Peaquin s.r.l.

Contratto in data 18/11/2015 rep. n. 553 registrato a in data __/__/____ al n. di euro 225 000.00

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	272 292.55
Data Consegna:	04/05/2015	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	04/05/2015	Importo per la Sicurezza:	5 000.00
Giorni Utili per Ultimazione:	1825	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	02/02/2020	IMPORTO DI VARIANTE	4 888.89
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			

LAVORI A MISURA

1 - 01 Mat	opere soggette a ribasso 1 SAL - come da rapporti	SOMMANO cadauno	1,00	26'529,81	26'529,81
2 - 02 op	Opere soggette a ribasso 2 SAL - come rapporti	SOMMANO cadauno	1,00	18'463,32	18'463,32
3 - 03 op	Opere Soggette a Ribasso 3 SAL - come rapporti	SOMMANO cadauno	1,00	26'550,86	26'550,86
4 - 04 op	Opere soggette a ribasso d'Asta 4 SAL	SOMMANO cadauno	1,00	2'362,14	2'362,14
5 - 05 OP	Opere Soggette a ribasso d'Asta SAL	SOMMANO cadauno	1,00	4'439,85	4'439,85
6 - 06 OP	Opere soggette a Ribasso 6 Sal	SOMMANO cadauno	1,00	2'166,27	2'166,27
7 - 07 OP	Opere soggette a Ribasso 7 Sal	SOMMANO cadauno	1,00	534,94	534,94
8 - 08 OP	Opere soggette a ribasso 8 sal	SOMMANO cadauno	1,00	2'364,20	2'364,20
9 - 09 Lavori	Opere soggette a Ribasso 9 SAL	SOMMANO cadauno	1,00	4'115,17	4'115,17
10 - 10 OP	Opere soggette a ribasso 10 Sal	SOMMANO cadauno	1,00	1'935,65	1'935,65
11 - 11 Opere	Opere soggette a ribasso 11 SAL	SOMMANO cadauno	1,00	1'925,41	1'925,41
12 - 12 Opere	Opere Soggette a Ribasso 12 SAL	SOMMANO cadauno	1,00	3'867,14	3'867,14
13 00 Canone mensile	Canone mensile soggetto a ribasso	SOMMANO cadauno	37,00	1'255,22	46'443,14

Parziale LAVORI A MISURA euro

141'697,90

RIBASSO del 21% da considerare su euro

141'697,90

14 - 02 Eco	Economie 2 SAL - come rapporti	SOMMANO cadauno	1,00	751,96	751,96
15 - 05 Eco	Economie 5 SAL	SOMMANO cadauno	1,00	3'469,14	3'469,14
16 - 06 Eco	Economie 6 Sal	SOMMANO cadauno	1,00	2'230,31	2'230,31
17 - 07 Eco	Economie 7 Sal	SOMMANO cadauno	1,00	1'572,28	1'572,28
18 - 08 Eco	Opere in economia 8 SAL	SOMMANO cadauno	1,00	5'547,00	5'547,00
19 - 09 Eco	Economie 9 SAL - come rapporti	SOMMANO cadauno	1,00	4'831,94	4'831,94
20 - 10 Eco	Opere in Economia non soggette a ribasso 10 SAL	SOMMANO	1,00	2'946,86	2'946,86

	A R I P O R T A R E			163'047,39
--	---------------------	--	--	------------

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary-ruled notebook paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 12 A TUTTO IL 30/05/2018

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			

RIEPILOGO FINALE

LAVORI A MISURA euro	141'697,90
RIBASSO del 21% da applicare su euro 141'697,90 = euro	-29'756,56

PER LAVORI A MISURA euro 111'941,34

LAVORI A MISURA euro	27'256.06
-----------------------------	------------------

LAVORI A MISURA	euro	4'890,00
------------------------	-------------	-----------------

LAVORI A MISURA	euro	2'900,00
------------------------	-------------	-----------------

TOTALE euro	146'987.40
--------------------	------------

Valtournenche, 29/06/2018

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori
Geom. Venturini Maurizio

[illegible]

	A RIPORTARE			
--	-------------	--	--	--