



# **RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

**MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA -  
ANNO 2020 - Prat 411**

COMMITTENTE

**Comune di Valtournenche**

Valtournenche il

**7 marzo 2022**

il direttore dei lavori  
Geom. VENTURINI Maurizio



## RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

<b>COMMITTENTE</b>	Comune di Valtournenche		
<b>IMPRESA:</b>	Peaquin s.r.l.		
<b>Contratto o Atto di Cottimo fiduciario</b>	repertorio	<b>1348325</b>	del
<b>IMPORTO CONTRATTO:</b>	€		<b>23 100,00</b>

### PROGETTO

<b>PROGETTISTA</b>	Geom. Venturini Maurizio		
<b>OPERE A CORPO</b>	€		-
<b>OPERE A MISURA</b>	€		20 000,00
<b>OPERE IN ECONOMIA</b>	€		8 500,00
<b>IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI</b>	€		-
<b>TOTALE OPERE SOGGETTE A RIBASSO</b>	€		<b>28 500,00</b>
<b>ONERI PER LA SICUREZZA</b>	€		1 500,00
<b>TOTALE SOMMA IMPEGNATA</b>	€		<b>30 000,00</b>

### AGGIUDICAZIONE LAVORI

Determina del responsabile del procedimento - Per approvazione capitolato, bando e indizione cottimo	Determina 222/2020		
Ribasso di aggiudicazione	<b>32,00%</b>	trentadue/00	

### CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI

I lavori vennero consegnati in data	<b>14 luglio 2020</b>	come risulta dal relativo verbale
in pari data, la durata dei lavori prevista nel capitolato era di gg.		<b>215</b>
pertanto il termine dei lavori era previsto per il giorno		<b>14/02/2021</b>
che durante la durata dei lavori	non ci sono stati	giorni di sospensione

### PERIZIA

maggiore importo al lordo del ribasso e della sicurezza	€	-
---------------------------------------------------------	---	---

### ULTIMAZIONE DEI LAVORI

E' stata accertata il giorno	<b>20 febbraio 2021</b>	come risulta dal verbale in pari data
sono terminati i lavori.		

### ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori Geom. VENTURINI Maurizio
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### ASSICURAZIONE OPERAI

L'impresa ha assicurato i suoi operai presso l'INAIL, P.a.	<b>9044845209</b>
------------------------------------------------------------	-------------------

### AVVISI AD OPPONENDUM

Sono stati richiesti in data	<b>non necessari</b>
------------------------------	----------------------



**STATO FINALE DEI LAVORI**

Redatto in data		<b>7 marzo 2022</b>
dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni è di	€	<b>22 952,72</b>
da cui deducendo l'ammontare degli acconti corrisposti	€	<b>19 900,00</b>
resta il credito liquido dell'Impresa in	€	<b>3 052,72</b>
accettato dall'Impresa	<b>Peaquin s.r.l.</b>	

**CESSIONE DI CREDITO**

Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti.

**RAFFRONTO FRA LE SOMME AUTORIZZATE E QUELLE SPESE**

Con i predetti Decreti è stata autorizzata la complessiva somma di	€	<b>23 100,00</b>
Sono state spese:	€	22 952,72
col cottimo oggetto della presente contabilità		
Sommano le spese	€	22 952,72
<b>Restano disponibili esclusa IVA</b>	€	<b>147,28</b>
della quale ultima somma si propone l'accertamento della relativa economia		

**PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI**

Non sono state realizzate perizie. I lavori sono stati diretti dal **Geom. VENTURINI Maurizio**

**ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA AGLI OBBLIGHI ASSICURATIVI**

Durc Valido fino al **8 giugno 2022**  
dall'Ente appaltante richiesta di regolarità contributiva ai seguenti enti: INPS, INAIL, CASSA EDILE, ISPettorato DEL LAVORO

Il sottoscritto, **Geom. VENTURINI Maurizio** direttore dei lavori in oggetto,

**CONSIDERATO**

a seguito di sopralluogo effettuato il giorno **20 febbraio 2021**

- che i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole d'arte ed in conformità alle condizioni contrattuali;
- che si trovano in buono stato di conservazione;
- che sono stati regolarmente contabilizzati;
- che in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l'importo dello stato finale,

Che non si ritiene necessaria la pubblicazione degli avvisi a opponendum in conseguenza di occupazioni temporanee o stabili di terreni e per danni relativi all'esecuzione dei lavori

**CERTIFICA**

che i lavori di cui trattasi sono regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in	€	22 952,72
Da cui detratti gli acconti corrisposti all'Impresa per l'importo complessivo di	€	19 900,00
resta il credito residuo di	€	<b>3 052,72</b>
IVA 22%	€	671,60
<b>PER COMPLESSIVI</b>	€	<b>3 724,32</b>

che, salvo la superiore approvazione del presente certificato, può pagarsi all'Impresa  
**Peaquin s.r.l.** di **Saint Vincent**  
a saldo di ogni suo avere per l'oggetto sopra indicato e si può svincolare la cauzione prestata in sede di contratto.

L'IMPRESA  
**Ing. Cortese Fabio**

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
**Geom. VENTURINI Maurizio**

Visto del responsabile del procedimento

**Dott. Rey René**