


Studio Agrario Forestale  
Loc. La Croix Noire 76  
Saint-Christophe - AO  
tel 0165/547542



dr. CERISE Italo  
C.F. CRSTLI53L14A326P  
P. IVA: 00352720072

*REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA  
RÉGION AUTONOME DE LA VALLÉE D'AOSTE*

COMUNE DI :

***VALTOURNENCHE***

DITTA :

***AMMINISTRAZIONE COMUNALE***

PROGETTO ESECUTIVO:

**RIPRISTINO SENTIERO DI CHENEIL SUL VERSANTE IN  
DESTRA OROGRAFICA**

ALLEGATO :

**FASCICOLO DELL'OPERA**

SCALA :

DATA :

**Novembre 2022**

AGGIORN :

**Agosto 2022**

RIFERIMENTO :

***17***

## DESCRIZIONE DLL'OPERA

Si tratta di un sentiero alpino di larghezza di circa 1 m che si sviluppa dal piazzale di Barma 2000 m all'abitato di Cheneil 2100 m. Verranno realizzate opere di sostegno scogliera a secco, palificata in legno e muretti in pietra a secco, verranno posizionate staccionate in legno sedute nei belvedere e cartelli indicatori. Per lo scolo delle acque verrà realizzata una trincea drenante in corrispondenza dei tornanti sovrapposti e delle scoline in pietra lungo tutto il percorso

## INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA E DATI GENERALI

(Art 102 D.lgs 81/08 smi)

Di seguito vengono elencate le figure attualmente nominate:

<b>Lavori</b>	<b>Ripristino sentiero di Cheneil in destra orografica</b>
<b>Committente</b>	<b>Amministrazione comunale di Valtournenche</b>
<b>Responsabile unico del procedimento</b>	
<b>Coordinatore per la progettazione</b>	<b>Dr. For. Italo Cerise</b>
<b>Progettista</b>	<b>Dr. For. Italo Cerise</b>
<b>Durata presunta lavori</b>	<b>100 gg</b>
<b>Maestranze presenti in cantiere</b>	<b>3 operai</b>
<b>Direttore dei lavori</b>	
<b>Coordinatore in fase esecutiva</b>	
<b>Impresa esecutrice</b>	

Il presente documento andrà integrato a fine dei lavori con i dati corretti.

## ATTIVITA' LAVORATIVE DI MANUTENZIONE VALUTATE

1. Manutenzione piano di calpestio
2. Strutture di sostegno
3. Canalette trasversali
4. Manutenzione opere in legno

## 1 MANUTENZIONE PIANO DI CALPESTIO

### DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Ripristino Del piano di calpestio rimozione avvallamenti scorrimento acqua superficiale

### ATTREZZATURA UTILIZZATA

Utensili manuali

### SOSTANZE PERICOLOSE

nessuna

### RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI

pericolo	probabilità	magnitudo	rischio
Caduta dall'alto	1	1	<b>1</b>
Caduta di materiale dall'alto	1	1	<b>1</b>
Urti colpi impatti e compressioni	2	2	<b>2</b>
Punture tagli e abrasioni	2	1	<b>1</b>
Scivolamenti e cadute a livello	1	1	<b>1</b>
Inalazione di polveri	1	1	<b>1</b>
Proiezione di schegge	1	1	<b>1</b>
Puntura e morsi da insetti	1	1	<b>1</b>

### MISURE DI PREVENZIONE PROTEZIONE E ISTRUZIONE AGLI ADDETTI

Adottare DPI necessari

### DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Utilizzare scarpe antinfortunistiche, guanti

## 2 STRUTTURE DI SOSTEGNO

### DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Controllo delle strutture di sostegno scogliera, palificata murature a secco

### ATTREZZATURA UTILIZZATA

Utensili manuali

### SOSTANZE PERICOLOSE

nessuna

### RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI

pericolo	probabilità	magnitudo	rischio
Caduta dall'alto	1	1	<b>1</b>
Caduta di materiale dall'alto	1	1	<b>1</b>
Urti colpi impatti e compressioni	2	2	<b>2</b>
Punture tagli e abrasioni	2	1	<b>2</b>
Inalazione di polveri	1	1	<b>1</b>
Proiezione di schegge	2	1	<b>1</b>
Puntura e morsi da insetti	1	1	<b>1</b>

### MISURE DI PREVENZIONE PROTEZIONE E ISTRUZIONE AGLI ADDETTI

Indossare DPI necessari

### DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Utilizzare scarpe antinfortunistiche, guanti, elmetto

### 3 CANALETTE TRASVERSALI

#### DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Pulizia delle canalette di scolo trasversali in pietra e ricollocazione del materiale lapideo

#### ATTREZZATURA UTILIZZATA

Utensili manuali

#### SOSTANZE PERICOLOSE

nessuna

#### RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI

Caduta dall'alto	1	1	<b>1</b>
Caduta di materiale dall'alto	1	1	<b>1</b>
Urti colpi impatti e compressioni	2	2	<b>2</b>
Punture tagli e abrasioni	2	1	<b>1</b>
Scivolamenti e cadute a livello	1	1	<b>1</b>
Movimentazione manuale dei carichi	2	1	<b>1</b>
Puntura e morsi da insetti	1	1	<b>1</b>

#### MISURE DI PREVENZIONE PROTEZIONE E ISTRUZIONE AGLI ADDETTI

Utilizzare dpi corretti

#### DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Utilizzare scarpe antinfortunistiche, guanti

### 4 OPERE ESTERNE IN LEGNO

#### DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Le opere esterne in legno andranno trattate ogni 5 anni con impregnati. Il balcone esterno sud verrà impregnato tramite utilizzo di ponteggi

#### ATTREZZATURA UTILIZZATA

Utensili manuali, ponteggi

#### SOSTANZE PERICOLOSE

impregnante

#### RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI

Caduta dall'alto	2	3	<b>3</b>
Caduta di materiale dall'alto	2	2	<b>2</b>
Urti colpi impatti e compressioni	2	2	<b>2</b>
Punture tagli e abrasioni	2	1	<b>1</b>
Puntura e morsi da insetti	1	1	<b>1</b>

#### MISURE DI PREVENZIONE PROTEZIONE E ISTRUZIONE AGLI ADDETTI

Utilizzare dpi corretti

#### DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Utilizzare scarpe antinfortunistiche, guanti, elmetto

### 4 MANUTENZIONE OPERE IN LEGNO

#### DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Con cadenza triennale levigatura e impregnatura delle staccionate e delle sedute in legno

#### ATTREZZATURA UTILIZZATA

Utensili manuali

#### SOSTANZE PERICOLOSE

impregnante

#### RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI

Caduta dall'alto	1	1	<b>1</b>
Caduta di materiale dall'alto	1	1	<b>1</b>
Urti colpi impatti e compressioni	1	1	<b>1</b>
Punture tagli e abrasioni	2	1	<b>1</b>
Scivolamenti e cadute a livello	1	1	<b>1</b>
Movimentazione manuale dei carichi	2	1	<b>1</b>
Puntura e morsi da insetti	1	1	<b>1</b>
Elettrocuzione	1	1	<b>1</b>
Inalazione vapori tossici e polveri	2	2	<b>2</b>

**MISURE DI PREVENZIONE PROTEZIONE E ISTRUZIONE AGLI ADDETTI**

Utilizzare dpi corretti

**DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**

Utilizzare scarpe antinfortunistiche, guanti, elmetto e mascherine

**Una volta terminati i lavori si dovrà aggiornare il fascicolo dell'opera e allegare tutta la documentazione di progetto e di cantiere.**

**Tutti i lavori di manutenzione dovranno essere affidati a personale qualificato.**

**Per interventi importanti si dovranno richiedere i POS prima di dell'inizio dei lavori.**