



RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

**MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI STRADALI IN LOCALITA' CIELO
ALTO BREUIL CERVINIA E Loc. LOSANCHE - prat 518**

COMMITTENTE
Comune di Valtournenche

Valtournenche il

7 febbraio 2023

il direttore dei lavori
Geom. ARLIAN Alex



RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

COMMITTENTE	Comune di Valtournenche		
IMPRESA:	IVIES S.P.A.		
Contratto o Atto di Cottimo fiduciario	repertorio	Scrittura Privata n°190	del 7 ottobre 2022
IMPORTO CONTRATTO:	€		139 362,40

PROGETTO	
PROGETTISTA	Geom. Venturini Maurizio
TOTALE OPERE SOGGETTE A RIBASSO	€ 132 000,00
Economie non soggette a ribasso	€ 12 500,00
Oneri Discarica	€ 3 000,00
Oneri Sicurezza	€ 2 000,00
TOTALE LAVORI	€ 149 500,00
IMPREVISTI	€ -
TOTALE SOMMA IMPEGNATA - ESCLUSO IVA	€ 149 500,00
IVA	€ 32 890,00
Arrotondamenti	€ -
TOTALE SOMMA IMPEGNATA	€ 182 390,00

AGGIUDICAZIONE LAVORI	
Determinazione del Responsabile del Servizio di aggiudicazione lavori.	Determina n°338 del 16/08/2022
Ribasso di aggiudicazione	7,68% settevirogolasessantotto

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI	
I lavori sono stati consegnati in data 8 settembre 2022 come risulta dal relativo verbale in pari data; la durata dei lavori prevista nel capitolato era di gg. 30 pertanto il termine dei lavori era previsto per il giorno 08/10/2022 altresì, nel corso dei lavori non ci sono stati giorni di sospensione.	

PERIZIA	
Maggiore importo al lordo del ribasso e della sicurezza	€ -

ULTIMAZIONE DEI LAVORI	
E' stata accertata il giorno 7 ottobre 2022 come risulta dal verbale in pari data.	

ANDAMENTO DEI LAVORI	
I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori. Geom. ARLIAN Alex	

ASSICURAZIONE OPERAI	
L'impresa ha assicurato i suoi operai presso l'INAIL, P.a.	21640058/24

AVVISI AD OPPONENDUM	
Sono stati richiesti in data	4 novembre 2022



STATO FINALE DEI LAVORI			
Redatto in data			7 febbraio 2023
dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni è di	€		139 357,30
da cui deducendo l'ammontare degli acconti corrisposti in n° 1 rate	€		132 400,00
resta il credito liquido dell'Impresa in	€	6 957,30	0
accettato dall'Impresa		IVIES S.P.A.	

CESSIONE DI CREDITO
Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti.

RAFFRONTO FRA LE SOMME AUTORIZZATE E QUELLE SPESE	
Con i predetti Decreti è stata autorizzata la complessiva somma di	€ 139 362,40
Sono state spese:	€ 139 357,30
col cottimo oggetto della presente contabilità	
Sommano le spese	€ 139 357,30
Restano disponibili esclusa IVA	€ 5,10
della quale ultima somma si propone l'accertamento della relativa economia	

PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI	
Non sono state realizzate perizie. I lavori sono stati diretti dal	Geom. ARLIAN Alex

ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA AGLI OBBLIGHI ASSICURATIVI	
Validità DURC al	9 febbraio 2023
dall'Ente appaltante richiesta di regolarità contributiva ai seguenti enti: INPS, INAIL, CASSA EDILE, ISPETTORATO DEL LAVORO	

CERTIFICAZIONE CONGRUITA' MANO DOPERA			
Ricevuto in data	17/01/2023	con esito	Positivo
Il sottoscritto,		Geom. ARLIAN Alex	direttore dei lavori in oggetto,

CONSIDERATO	
a seguito di sopralluogo effettuato il giorno	7 ottobre 2022
che i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole d'arte ed in conformità alle condizioni contrattuali;	
che si trovano in buono stato di conservazione;	
che sono stati regolarmente contabilizzati;	
che in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l'importo dello stato finale,	
Che non si ritiene necessaria la pubblicazione degli avvisi a opponendum in conseguenza di occupazioni temporanee o stabili di terreni e per danni relativi all'esecuzione dei lavori	

CERTIFICA	
che i lavori di cui trattasi sono regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in	€ 139 357,30
Da cui detratti gli acconti corrisposti all'Impresa per l'importo complessivo di	€ 132 400,00
resta il credito residuo di	€ 6 957,30
IVA 22%	€ 1 530,61
PER COMPLESSIVI	€ 8 487,91

che, salvo la superiore approvazione del presente certificato, può pagarsi all'Impresa		
IVIES S.P.A.	di	Pontey
a saldo di ogni suo avere per l'oggetto sopra indicato e si può svincolare la cauzione prestata in sede di contratto.		

L'IMPRESA
VIGNA Giovanni Enrico

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. ARLIAN Alex

Visto del responsabile del procedimento
Geom. Venturini Maurizio



