



# **RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

**MANUTENZIONE DEGLI STABILI COMUNALI - ANNO 2020 -  
Prat 428**

COMMITTENTE

**Comune di Valtournenche**

Valtournenche il

**26 maggio 2023**

il direttore dei lavori  
Geom. VENTURINI Maurizio



## RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

<b>COMMITTENTE</b>	<b>Comune di Valtournenche</b>		
<b>IMPRESA:</b>	<b>OPERE EDILI G.B. DI GAMBA IGOR S.A.S.</b>		
<b>Contratto o Atto di Cottimo fiduciario</b>	repertorio	<b>632</b>	del <b>22 marzo 2021</b>
<b>IMPORTO CONTRATTO:</b>	€		<b>70 807,00</b>

<b>PROGETTO</b>	
<b>PROGETTISTA</b>	Geom. Venturini Maurizio
totale opere soggetto a ribasso	€ 78 000,00
Economie non soggette a ribasso	€ 8 000,00
Oneri Discarica	€ 1 000,00
Altri oneri non soggetti a ribasso	€ -
<b>TOTALE BASE DI GARA</b>	<b>€ 88 600,00</b>
IMPREVISTI	€ -
<b>TOTALE SOMMA LAVORI A BASE DI GARA</b>	<b>€ 88 600,00</b>
IVA	€ 19 492,00
Arrotondamenti	€ -
<b>SPESA TOTALE DI INVESTIMENTO LAVORI</b>	<b>€ 108 092,00</b>

<b>AGGIUDICAZIONE LAVORI</b>	
Determinazione indizione di gara	determina 234 del 28/7/2020
Determinazione aggiudicazione	determina 323/2020
Ribasso di aggiudicazione	<b>13,99%</b> tredicivirgolanovantanove

<b>CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI</b>	
I lavori vennero consegnati in data	<b>17 giugno 2021</b> come risulta dal relativo verbale
in pari data, la durata dei lavori prevista nel capitolato era di gg.	<b>365</b>
pertanto il termine dei lavori era previsto per il giorno	<b>17/06/2022</b>
che durante la durata dei lavori non ci sono stati	giorni di sospensione

<b>PERIZIA</b>	
maggior importo al lordo del ribasso e della sicurezza	€ -

<b>ULTIMAZIONE DEI LAVORI</b>	
E' stata accertata il giorno	<b>17 giugno 2023</b> come risulta dal verbale in pari data
sono terminati i lavori.	

<b>ANDAMENTO DEI LAVORI</b>	
I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori	
Geom. VENTURINI Maurizio	

<b>ASSICURAZIONE OPERAI</b>	
L'impresa ha assicurato i suoi operai presso l'INAIL, P.a.	<b>91328495/55</b>

<b>AVVISI AD OPPONENDUM</b>	
Sono stati richiesti in data	<b>24 marzo 2023</b>



**STATO FINALE DEI LAVORI**

Redatto in data	<b>20 marzo 2023</b>	
dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni è di	€	<b>67 434,99</b>
da cui deducendo l'ammontare degli acconti corrisposti in n° 1 rate	€	<b>27 700,00</b>
resta il credito liquido dell'Impresa in	<b>€ 39 734,99</b>	<b>trentanovemilasettecentotrentaquattro/99</b>
accettato dall'Impresa	<b>OPERE EDILI G.B. DI GAMBA IGOR S.A.S.</b>	

**CESSIONE DI CREDITO**

Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti.

**RAFFRONTO FRA LE SOMME AUTORIZZATE E QUELLE SPESE**

Con i predetti Decreti è stata autorizzata la complessiva somma di	€	<b>70 807,00</b>
Sono state spese:	€	<b>67 434,99</b>
col cottimo oggetto della presente contabilità		
Sommano le spese	€	<b>67 434,99</b>
<b>Restano disponibili esclusa IVA</b>	<b>€</b>	<b>3 372,01</b>
della quale ultima somma si propone l'accertamento della relativa economia		

**PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI**

Non sono state realizzate perizie. I lavori sono stati diretti dal **Geom. VENTURINI Maurizio**

**ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA AGLI OBBLIGHI ASSICURATIVI**

Scadenza DURC **4 luglio 2023**  
dall'Ente appaltante richiesta di regolarità contributiva ai seguenti enti: INPS, INAIL, CASSA EDILE, ISPettorato DEL LAVORO

Il sottoscritto, **Geom. VENTURINI Maurizio** direttore dei lavori in oggetto,

**CONSIDERATO**

a seguito di sopralluogo effettuato il giorno **17 giugno 2023**

- che i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole d'arte ed in conformità alle condizioni contrattuali;
- che si trovano in buono stato di conservazione;
- che sono stati regolarmente contabilizzati;
- che in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l'importo dello stato finale,

Che non si ritiene necessaria la pubblicazione degli avvisi a opponendum in conseguenza di occupazioni temporanee o stabili di terreni e per danni relativi all'esecuzione dei lavori

**CERTIFICA**

che i lavori di cui trattasi sono regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in	€	<b>67 434,99</b>
Da cui detratti gli acconti corrisposti all'Impresa per l'importo complessivo di	€	<b>27 700,00</b>
resta il credito residuo di	<b>€</b>	<b>39 734,99</b>
IVA 22%	€	<b>8 741,70</b>
<b>PER COMPLESSIVI</b>	<b>€</b>	<b>48 476,69</b>

che, salvo la superiore approvazione del presente certificato, può pagarsi all'Impresa  
**OPERE EDILI G.B. DI GAMBA IGOR S.A.S.** di **PERLOZ**  
a saldo di ogni suo avere per l'oggetto sopra indicato e si può svincolare la cauzione prestata in sede di contratto.

L'IMPRESA  
**GAMBA IGOR**

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
**Geom. VENTURINI Maurizio**

Visto del responsabile del procedimento  
**Geom. VENTURINI Maurizio**