

**Ufficio Manutenzioni**

\*\*\*\*\*

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Proposta n. 0203 25/2019

Responsabile Istruttoria  
VENTURINI MAURIZIO

**Determina n. 11 del 10/01/2019**

**Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE, STRADE E PIAZZE COMUNALI MEDIANTE ASFALTATURE – VALTOURNENCHE - ANNO 2018 - CIG Z8923D87E2 - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE FATTURA.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

RICHIAMATO:

- il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 marzo 2009, n. 42);
- la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta) e particolarmente l'art. 46 in materia di organizzazione degli uffici e del personale;
- la Legge Regionale del 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il Regolamento comunale generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 27/07/2016;
- il Regolamento comunale recante la disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 92 del 19/12/2012;
- il Regolamento comunale di Contabilità approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 149 del 09/12/2010;

PRESO ATTO che:

- il Ministero dell'Interno con Decreto del 07 dicembre 2018 pubblicato sulla G.U. n. 292 del 17/12/2018, ha differito il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali al 28 febbraio 2019;

- alla data odierna il Comune di Valtournenche non ha ancora approvato il bilancio di previsione 2019/2021 e pertanto si trova in gestione provvisoria ai sensi di Legge;
- Accertato che la presente spesa è conforme alle disposizioni di cui alla gestione provvisoria ex Lege;

PREMESSO che:

- con determinazione il responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 95/2018 venivano aggiudicati in via definitiva i lavori di MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE, STRADE E PIAZZE COMUNALI MEDIANTE ASFALTATURE – VALTOURNENCHE - ANNO 2018 - **cig Z8923D87E2** alla ditta Verdi Alpi s.r.l. che ha presentato un ribasso del 3,53% sull'importo a base d'asta di Euro 37.600,00 al netto di oneri per la sicurezza pari a euro 2.000,00 non soggetti a ribasso d'asta e dunque per un importo contrattuale di € 38.272,72 + IVA del 22% 46.692,72 imp 809/2018;

ATTESO che al succitato incarico è stato attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione il lotto CIG n. **Z8923D87E2** come previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni;

ATTESTA sotto la propria responsabilità:

- la regolarità degli atti e delle procedure attuative poste in essere in relazione alle spese autorizzate;
- la regolarità delle forniture, servizi e lavori eseguiti nel rispetto di tutte le condizioni contrattuali;
- che l'ufficio è in possesso di un DURC in corso di validità relativo ai fornitori in elenco tenuti all'iscrizione alle casse Inps, Inail e Cassa Edile;
- **RICHIAMATO** l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione dal quale risulta che:
  - i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole dell'arte e che in base alla revisione tecnico contabile si può confermare l'importo dello stato finale;
  - dalle verifiche e dai controlli in loco effettuati si può confermare l'importo dello stato finale è pari a Euro 37.243,43 al lordo del ribasso d'asta al 3,53 % + iva 22% per un totale di euro 45.436,98;
  - Con precedenti Certificati di pagamento sono stati liquidati euro 33.500,00 pertanto risulta a credito dell'impresa un importo pari a Euro 3.743,43 + IVA 22% per complessivi 4.566,98 euro iva compresa;
  - La fattura n. **96/18 del 19/12/2018** della ditta appaltatrice per l'importo complessivo di **Euro 4,566,98;**
- **RILEVATO** che occorre procedere ad approvazione della suddetta documentazione e che i lavori sono stati puntualmente eseguiti;

DATO ATTO che l'impegno di spesa è stato assunto all'impegno 809 del bilancio 2018 per euro 46.692,72 e che risultano residui euro 5.822,72;

- VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità contabile e in merito alla copertura finanziaria, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

#### DETERMINA

Per le ragioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate,

DI APPROVARE la documentazione relativa allo stato finale e contabilizzazione dei PER OPERE MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE, STRADE E PIAZZE COMUNALI MEDIANTE

ASFALTATURE – VALTOURNENCHE - ANNO 2018 **cig Z8923D87E2** per complessivi Euro 3.743,43 + IVA 22% per complessivi 4.566,98 euro iva compresa;

DI APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione dei suddetti lavori eseguiti dall'Impresa VERDI ALPI s.r.l. con sede in VERRES per un importo complessivo di Euro 37.243,43 come sottoscritto dal direttore dei Lavori geom Venturini Maurizio e dall'Impresa stessa;

DI LIQUIDARE alla Ditta VERDI ALPI s.r.l. con sede in VERRES la somma residua di Euro 3.743,43 + IVA 22% per complessivi 4.566,98 euro iva compresa, come da fattura **96/18 del 19/12/2018**, a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori sopraindicati e di imputare l'importo complessivo all'impegno 809/2018 E DI SVINCOLARE LA CIFRA RESIDUA PARI A EURO 1.255,74;

DI DARE COMUNICAZIONE del presente provvedimento al Sindaco in qualità di sovrintendente al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti, ai sensi dell'art. 26 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, disponendone altresì la pubblicazione all'albo pretorio digitale del Comune.

DI DARE COMUNICAZIONE del presente provvedimento alla ditta VERDI ALPI srl.;

DI DARE COMUNICAZIONE del presente provvedimento alla Direzione dei Lavori Geom. VENTURINI Maurizio dell'Ufficio Tecnico Comunale;

**Sottoscritta dal Responsabile  
(MACHET CRISTINA)  
con firma digitale**



**RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI  
REGOLARE ESECUZIONE**

CIG Z54235BA1C

**MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE, STRADE E PIAZZE  
COMUNALI MEDIANTE ASFALTATURE – VALTOURNENCHE -  
ANNO 2018 - cig**

COMMITTENTE

**Comune di Valtournenche**

Valtournenche il

**19 dicembre 2018**

il direttore dei lavori  
Geom. Venturini Maurizio



<b>COMMITTENTE</b>	<b>Comune di Valtournenche</b>
<b>IMPRESA:</b>	<b>Verdi Alpi srl</b>

visti

o tutte le leggi ed i regolamenti in materia dei lavori pubblici ed in particolare il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed il Regolamento di attuazione D.p.r. 207/2010 e s.m.i.;

o il progetto esecutivo posto a base di gara, che prevedeva la seguente spesa d'investimento

<b>PROGETTISTA</b>			0
OPERE A CORPO	€		-
OPERE A MISURA	€		37.400,00
<b>TOTALE OPERE SOGGETTE A RIBASSO</b>	<b>€</b>		<b>37.400,00</b>
OPERE IN ECONOMIA	€		-
ALTRI ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO	€		500,00
IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	€		-
ONERI PER LA SICUREZZA	€		2.000,00
<b>TOTALE IMPORTO A BASE DI GARA</b>	<b>€</b>		<b>39.900,00</b>

#### AGGIUDICAZIONE LAVORI

Aprovazione progetto **approvazione esecutivo**  
 Procedura di gara avvenuta con **trattativa diretta telematica previa consultazione di operatori economici**  
 indetta con **MEPA**  
 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa **Verdi Alpi srl**  
 con sede in **Via Circonvallazione 113** **Verres**  
 mediante **gara MEPA 25/6/2018**  
 Con il seguente ribasso di aggiudicazione **3,53% tre virgola cinquantatre**  
 che l'impresa ha assicurato i suoi operai presso  
 INAIL con posizione 3234668  
 INPS con posizione n. 0400533188

#### CONTRATTO e IMPEGNI DI SPESA

##### POLIZZE DEFINITIVE - CAUZIONE

rep	<b>DUT 56</b>	del	<b>15 maggio 2018</b>	importo	€	<b>38.272,72</b>
l'importo contrattuale, dedotto il ribasso del <b>3,5300%</b> applicato sull'importo a base di gara						
€	<b>37.400,00</b>	comprensivo degli oneri per la sicurezza e degli altre spese non soggette a ribasso				
risulta pari a	€	<b>38.272,72</b>	più IVA	<b>22%</b>	€	<b>46.692,72</b>
che le opere sono state finanziate con <b>finanziamento con</b>						
<b>Impegni</b>		Impegno	<b>imp</b>	€		<b>46.692,72</b>
<b>TOTALE SOMME IMPEGNATE</b>						<b>€ 46.692,72</b>

#### CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI

la direzione lavori è stata affidata a **Geom. Venturini Maurizio**  
 I lavori sono stati consegnati in data **03/07/18** come da verbale in pari data;  
 la durata prevista dal contratto è di gg **30** con scadenza al **02/08/18**  
 come risulta dalla documentazione in atto sono state concesse proroghe sui tempi contrattuali;

#### ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori  
 Geom. Venturini Maurizio

o durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni;

o i lavori risultano pienamente collaudabili;



- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte con buoni materiali, in conformità al progetto e alle varianti approvate, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori e si trovano in buono stato di conservazione e di manutenzione;
- l'impresa ha adempiuto in modo soddisfacente gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni impartite dalla direzione lavori durante il loro corso;
- tutte le singole categorie di lavoro eseguite si confanno in tutto e per tutto alle registrazioni che sono state fatte sui documenti contabili;
- nella contabilità dei lavori sono stati applicati regolarmente e unicamente, i prezzi di contratto e quelli successivamente concordati e approvati;

**ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

- che l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno **31-ott-18** come da certificato redatto in data **31-ott-18** e quindi in tempo utile

**STATO FINALE**

- lo stato finale è stato redatto dal direttore dei lavori in data **27-nov-18** e ammonta complessivamente a: | € **45.436,98**

- l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve;
- la regolarità tecnico-contabile è stata accertata mediante revisione dei conti;
- non sono risultati errori rilevanti. Pertanto il conto finale risulta come segue:

importo lordo stato finale compreso sicurezza	€	38.514,75
di cui importo della sicurezza	€	2.000,00
importo al netto della sicurezza e del ribasso	€	36.014,75
<b>totale netto lavori</b>	<b>€</b>	<b>37.243,43</b>

a dedurre gli acconti corrisposti Stato avanzamento

	1	10-ago-18	€	33.500,00
Liquidati pertanto		Liquidati pertanto	€	33.500,00
		<b>a credito impresa restano euro</b>	<b>€</b>	<b>3.743,43</b>
		più IVA	22% per tot	<b>€ 4.566,98</b>

**RAFFRONTO FRA LE SOMME AUTORIZZATE E QUELLE SPESE**

Con i predetti Decreti è stata autorizzata la complessiva somma di	€	46.692,72
Sono state riconosciute spese (complessive di IVA):	€	45.436,98
<b>Restano disponibili esclusa IVA</b>	<b>€</b>	<b>1.255,74</b>

della quale ultima somma si propone l'accertamento della relativa economia

**CESSIONE DI CREDITO**

- non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti né abbia rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;

**AVVISI AD OPPONENDUM**

- Che non sono stati inviate istanze atte a vantare crediti nei confronti dell'impresa appaltatrice in conseguenza di occupazioni temporanee o stabili di terreni e per danni relativi all'esecuzione dei lavori in riferimento all'avviso ad opponendum del

**28 novembre 2018** e che alla data **13/12/18** **non** sono pervenute richieste di danni o altro

**ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA AGLI OBBLIGHI ASSICURATIVI**

Richiesta DURC in data **00/01/00** CIP **0** visualizzato in istruttoria in data **#VALORE!** La ditta risulta essere in regola con gli obblighi previdenziali e contributivi

**IL SOTTOSCRITTO DIRETTORE DEI LAVORI**

**CERTIFICA**

Che i lavori di **MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE, STRADE E PIAZZE COMUNALI MEDIANTE ASFALTATURE – VALTOURNENCHE - ANNO 2018 - cig Verdi Alpi srl** sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa **Verdi Alpi srl** e ne liquida l'importo di netti **€ 4.566,98** comprensivi dell'IVA e degli oneri della sicurezza,



che possono essere pagati all'Impresa a saldo di ogni suo avere per l'oggetto sopra indicato, salvo la prescritta approvazione del presente atto.

Valtournenche, li

**19/12/2018**

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
Geom. Venturini Maurizio  
IL COORDINATORE DEL CICLO  
Dott.sa MACHET CRISTINA  
L'IMPRESA  
DHERIN Giuseppe

---

---

---

Ufficio Manutenzioni

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE, STRADE E PIAZZE COMUNALI  
MEDIANTE ASFALTATURE – VALTOURNENCHE - ANNO 2018 - CIG Z8923D87E2 -  
APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE FATTURA

Sulla determina n. 11 del 10/01/2019 in ordine alla regolarità contabile in merito alla copertura finanziaria, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Valtournenche, lì 10/01/2019

Sottoscritto dal Responsabile  
MACHET CRISTINA  
con firma digitale