

Ufficio Manutenzioni

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Proposta n. 0203 79/2019

Responsabile Istruttoria
VENTURINI MAURIZIO

Determina n. 61 del 05/02/2019

Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI NEGLI STABILI COMUNALI PER GLI ANNI 2015-2016-2017 CUP G24B14000290004 - CIG 6025938957 APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE FATTURA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO:

- il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 marzo 2009, n. 42);
- la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta) e particolarmente l'art. 46 in materia di organizzazione degli uffici e del personale;
- la Legge Regionale del 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il Regolamento comunale generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 27/07/2016;
- il Regolamento comunale recante la disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 92 del 19/12/2012;
- il Regolamento comunale di Contabilità approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 149 del 09/12/2010;

PRESO ATTO che:

- - il Ministero dell'Interno con Decreto del 07 dicembre 2018 pubblicato sulla G.U. n. 292 del 17/12/2018, ha differito il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali al 28 febbraio 2019;
- - alla data odierna il Comune di Valtournenche non ha ancora approvato il bilancio di previsione 2019/2021 e pertanto si trova in gestione provvisoria ai sensi di Legge;

- Accertato che la presente spesa è conforme alle disposizioni di cui alla gestione provvisoria ex Lege;

PREMESSO CHE:

- Con contratto di appalto rep 80 UTC venivano affidati alla ditta Vignati e Manini i lavori di “MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI NEGLI STABILI COMUNALI PER GLI ANNI 2015-2016-2017”, redatto in data 18 giugno 2015 n. 80 UTC con un ribasso d’asta al 29,345 % per un importo di euro 45.000,00;
- ATTESO che al succitato incarico è stato attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione il lotto **CIG 6025938957** come previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni;

ATTESTA sotto la propria responsabilità:

- la regolarità degli atti e delle procedure attuative poste in essere in relazione alle spese autorizzate;
- la regolarità delle forniture, servizi e lavori eseguiti nel rispetto di tutte le condizioni contrattuali;
- che l’ufficio è in possesso di un DURC in corso di validità relativo ai fornitori in elenco tenuti all’iscrizione alle casse Inps, Inail e Cassa Edile;
- **RICHIAMATO** l’allegato Certificato di Regolare Esecuzione dal quale risulta che:
 - i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole dell’arte e che in base alla revisione tecnico contabile si può confermare l’importo dello stato finale;
 - dalle verifiche e dai controlli in loco effettuati si può confermare l’importo dello stato finale è pari a Euro **44.997,92** al lordo del ribasso d’asta al 29,345 % + iva 22% per un totale di euro 54.897,46;
 - Con precedenti Certificati di pagamento sono stati liquidati euro 44.200,00 pertanto risulta a credito dell’impresa un importo pari a Euro 797,92 + IVA 22% per complessivi 973,46 euro iva compresa;
 - La fattura n.1/19 **del 23/01/2019** della ditta appaltatrice per l’importo complessivo di **Euro 973,46**;
- **RILEVATO** che occorre procedere ad approvazione della suddetta documentazione e che i lavori sono stati puntualmente eseguiti;

DATO ATTO che l’impegno di spesa è stato assunto all’impegno 477 del bilancio 2017 per euro 15.000,00 e che risultano residui euro 976,00;

- **VISTO** il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area contabile in ordine alla regolarità contabile e in merito alla copertura finanziaria, nell’ambito dei principi di gestione del bilancio per l’effettuazione delle spese, ai sensi dell’art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

Per le ragioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate,

DI APPROVARE la documentazione relativa allo stato finale e contabilizzazione dei lavori ed il relativo Certificato di Regolare Esecuzione per i lavori di “MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI NEGLI STABILI COMUNALI PER GLI ANNI 2015-2016-2017 per complessivi Euro **44.997,92** + IVA 22% per complessivi 54.897,46 euro iva compresa come sottoscritto dal direttore dei Lavori geom Venturini Maurizio e dall’Impresa stessa;

DI LIQUIDARE alla Ditta VIGNATI E MANINI s.n.c con sede in TORINO C.so Grosseto, 157 la somma residua di Euro 797,92 + IVA 22% per complessivi 973,46 euro iva compresa, come da fattura **1/19 del 23/01/2019**, a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori sopraindicati e di imputare l'importo complessivo all'impegno 477/2017 **E DI SVINCOLARE LA CIFRA RESIDUA PARI A EURO 2,54;**

DI DARE COMUNICAZIONE del presente provvedimento al Sindaco in qualità di sovrintendente al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti, ai sensi dell'art. 26 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, disponendone altresì la pubblicazione all'albo pretorio digitale del Comune.

DI DARE COMUNICAZIONE del presente provvedimento alla ditta VIGNATI E MANINI s.n.c;

DI DARE COMUNICAZIONE del presente provvedimento alla Direzione dei Lavori Geom. VENTURINI Maurizio dell'Ufficio Tecnico Comunale;

**Sottoscritta dal Responsabile
(MACHET CRISTINA)
con firma digitale**



RELAZIONE SUL CONTO FINALE

MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI NEGLI STABILI COMUNALI PER GLI ANNI 2015-2016-2017

COMMITTENTE

Comune di Valtournenche

Valtournenche il

23 gennaio 2019

il direttore dei lavori
Geom. VENTURINI Maurizio



RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

COMMITTENTE	Comune di Valtournenche		
IMPRESA:	VIGNATI E MANINI S.n.c		
Contratto o Atto di Cottimo fiduciario	repertorio	80 UTC	del 18 giugno 2015
IMPORTO CONTRATTO:	€		45.000,00

PROGETTO	
PROGETTISTA	Geom. Venturini Maurizio
OPERE A CORPO	€ -
OPERE A MISURA	€ 56.613,12
OPERE IN ECONOMIA	€ 3.000,00
IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	€ -
TOTALE OPERE SOGGETTE A RIBASSO	€ 53.613,12
ONERI PER LA SICUREZZA	€ 2.000,00
TOTALE SOMMA IMPEGNATA	€ 61.613,12

AGGIUDICAZIONE LAVORI	
Determina del responsabile del procedimento - Per approvazione capitolato, bando e indizione cottimo	DUT n. 12 del 2/2/2015
Ribasso di aggiudicazione	29,35% ventinove/trecentoquarantacinque

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI	
I lavori vennero consegnati in data 31 marzo 2015 come risulta dal relativo verbale in pari data, la durata dei lavori prevista nel capitolato era di gg. 1095 pertanto il termine dei lavori era previsto per il giorno 30/03/2018	
che durante la durata dei lavori non ci sono stati giorni di sospensione	
Proroga di giorni 90 nuovo termine 28/06/2018	

PERIZIA	
maggiore importo al lordo del ribasso e della sicurezza	€ -

ULTIMAZIONE DEI LAVORI	
E' stata accertata il giorno 23 luglio 2018 come risulta dal verbale in pari data sono terminati i lavori.	

ANDAMENTO DEI LAVORI	
I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori Geom. VENTURINI Maurizio	

ASSICURAZIONE OPERAI	
L'impresa ha assicurato i suoi operai presso l'INAIL, P.a. 13806917	

AVVISI AD OPPONENDUM	
Sono stati richiesti in data	NON NECESSARIO



STATO FINALE DEI LAVORI

Redatto in data		25 giugno 2018
dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni è di	€	44.997,92
da cui deducendo l'ammontare degli acconti corrisposti in n° 1 rate	€	44.200,00
resta il credito liquido dell'Impresa in	€	797,92
accettato dall'Impresa		settecentonovantasette/92
VIGNATI E MANINI S.n.c		

CESSIONE DI CREDITO

Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti.

RAFFRONTO FRA LE SOMME AUTORIZZATE E QUELLE SPESE

Con i predetti Decreti è stata autorizzata la complessiva somma di	€	45.000,00
Sono state spese:	€	44.997,92
col cottimo oggetto della presente contabilità		
Sommano le spese	€	44.997,92
Restano disponibili esclusa IVA	€	2,08
della quale ultima somma si propone l'accertamento della relativa economia		

PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI

Non sono state realizzate perizie. I lavori sono stati diretti dal **Geom. VENTURINI Maurizio**

ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA AGLI OBBLIGHI ASSICURATIVI

Scadenza DURC **6 marzo 2019**
dall'Ente appaltante richiesta di regolarità contributiva ai seguenti enti: INPS, INAIL, CASSA EDILE, ISPETTORATO DEL LAVORO

Il sottoscritto, **Geom. VENTURINI Maurizio** direttore dei lavori in oggetto,

CONSIDERATO

a seguito di sopralluogo effettuato il giorno **23 luglio 2018**

- che i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole d'arte ed in conformità alle condizioni contrattuali;
- che si trovano in buono stato di conservazione;
- che sono stati regolarmente contabilizzati;
- che in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l'importo dello stato finale,

Che non si ritiene necessaria la pubblicazione degli avvisi a opponendum in conseguenza di occupazioni temporanee o stabili di terreni e per danni relativi all'esecuzione dei lavori

CERTIFICA

che i lavori di cui trattasi sono regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in	€	44.997,92
Da cui detratti gli acconti corrisposti all'Impresa per l'importo complessivo di	€	44.200,00
resta il credito residuo di	€	797,92
IVA 22%	€	175,54
PER COMPLESSIVI	€	973,46

che, salvo la superiore approvazione del presente certificato, può pagarsi all'Impresa
VIGNATI E MANINI S.n.c di **TORINO**
a saldo di ogni suo avere per l'oggetto sopra indicato e si può svincolare la cauzione prestata in sede di contratto.

L'IMPRESA
MANINI MATTEO

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. VENTURINI Maurizio

Visto del responsabile del servizio
Dott. Machet Cristina

Ufficio Manutenzioni

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI NEGLI STABILI COMUNALI PER GLI ANNI 2015-2016-2017 CUP G24B14000290004 - CIG 6025938957 APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE FATTURA

Sulla determina n. 61 del 05/02/2019 in ordine alla regolarità contabile in merito alla copertura finanziaria, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Valtournenche, lì 05/02/2019

Sottoscritto dal Responsabile
MACHET CRISTINA
con firma digitale