

Ufficio Manutenzioni

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Proposta n. 0203 195/2018

Responsabile Istruttoria
VENTURINI MAURIZIO

Determina n. 33 del 04/04/2018

**Oggetto: APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE LAVORI
DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE – ANNI
2015-2016-2017- PRAT. 298 – CUP G27H14001000004 – CIG 6025864C45.**

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

RICHIAMATO:

- il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 marzo 2009, n. 42);
- la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta) e particolarmente l'art. 46 in materia di organizzazione degli uffici e del personale;
- la Legge Regionale del 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il Regolamento comunale generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 27/07/2016;
- il Regolamento comunale recante la disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 92 del 19/12/2012;
- il Regolamento comunale di Contabilità approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 149 del 09/12/2010;
- il bilancio di previsione 2017/2019, così come approvato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 5 del 23/01/2017, autorizzatorio ai sensi di legge;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 09/02/2017 con la quale si affidavano i capitoli di spesa ai responsabili del servizio;

RICHIAMATO il contratto di appalto per ESECUZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE – anni 2015-2016-2017, repertorio 78 UTC del 18 maggio 2015 per un importo di euro 39.900,00 + IVA 22% a favore della ditta LINEA s.a.s. con sede in Via Brusati, 1 Martignana Po (CR);

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Fabio Chiavazza, funzionario dell'area Tecnica del Comune di Valtournenche, nominato con Decreto del Commissario Straordinario nelle funzioni di Sindaco, datato 11/01/2018 n. 2;

RICHIAMATO l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione dal quale risulta che:

- i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole dell'arte e che in base alla revisione tecnico contabile si può confermare l'importo dello stato finale;
- il Certificato di regolarità contributiva DURC ha scadenza il 15/06/2018;
- dalle verifiche e dai controlli in loco effettuati si può confermare l'importo dello stato finale è pari a Euro 39.658,70 al netto del ribasso ed IVA esclusa, e che risulta a credito dell'impresa un importo pari a Euro 1.258,70 per complessivi 1.535,61 Euro iva compresa

RILEVATO che occorre procedere ad approvazione della suddetta documentazione e che i lavori sono stati puntualmente eseguiti;

Dato atto che risultano residui sull'impegno 375/2017 euro 1.830,00

PROPONE

Per le ragioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate,

DI APPROVARE la documentazione relativa allo stato finale e contabilizzazione relativo ai LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE – anni 2015-2016-2017- prat. 298 – CUP G27H14001000004 – CIG 6025864C45 di Euro 1.258,70 per complessivi 1.535,61 Euro iva compresa

DI APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione dei suddetti lavori eseguiti dall'Impresa LINEA s.a.s. con sede in Via Brusati, 1 Martignana Po (CR) per un importo complessivo di Euro 39.658,70 come sottoscritto dal direttore dei lavori geom Venturini Maurizio e dalla Ditta stessa;

DI LIQUIDARE alla Ditta LINEA s.a.s. la somma residua di Euro 1.258,70 per complessivi 1.535,61 Euro iva compresa a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori sopraindicati ad emissione di fattura elettronica CODICE IPA UFA7JG ;

DI AUTORIZZARE l'ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento, a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica, per Euro 1.535,61 a favore della ditta LINEA s.a.s. con sede in Via Brusati, 1 Martignana Po (CR) da imputarsi all'impegno n.

375/2017 e di svincolare i residui Euro 294,39 sullo stesso impegno 375/2017;

DI SVINCOLARE cauzione definitiva mediante polizza assicurativa n. n. 402177733 del 18/05/2015 presso AXA ASSICURAZIONI Agenzia di Casalmaggiore di euro 8.778,00 pari al 22,0% dell'importo contrattuale (50% della somma prevista per possesso certificazione UNI EN ISO 9001);.

DI TRASMETTERE copia del presente atto alla ditta Linea s.a.s. di Martignana Po (CR);

DI DARE COMUNICAZIONE del presente provvedimento al Commissario Straordinario nelle funzioni di Sindaco in qualità di sovrintendente al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti, ai sensi dell'art. 26 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, disponendone altresì la pubblicazione all'albo pretorio digitale del Comune.

**Sottoscritta dal Responsabile
(CHIAVAZZA FABIO)
con firma digitale**



RELAZIONE SUL CONTO FINALE

LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE – anni 2015-2016-2017

COMMITTENTE

Comune di Valtournenche

Valtournenche il

30 marzo 2018

il direttore dei lavori
Geom. VENTURINI Maurizio



RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

COMMITTENTE	Comune di Valtournenche		
IMPRESA:	LINEA SAS		
Contratto o Atto di Cottimo fiduciario	repertorio	78 UTC	del 18 maggio 2015
IMPORTO CONTRATTO:	€		39.900,00

AGGIUDICAZIONE LAVORI	
Determina del responsabile del procedimento - Per approvazione capitolato, bando e indizione cottimo	DUT 42 del 17/03/2015
Ribasso di aggiudicazione	31,89% trentuno/89

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI	
I lavori vennero consegnati in data 6 maggio 2015 come risulta dal relativo verbale in pari data, la durata dei lavori prevista nel capitolato era di gg. 1095 pertanto il termine dei lavori era previsto per il giorno 05/05/2018 che durante la durata dei lavori non ci sono stati giorni di sospensione	

PERIZIA
Non sono state eseguite perizie

ULTIMAZIONE DEI LAVORI
E' stata accertata il giorno 2 marzo 2018 come risulta dal verbale in pari data sono terminati i lavori.

ANDAMENTO DEI LAVORI
I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori Geom. VENTURINI Maurizio

ASSICURAZIONE OPERAI
L'impresa ha assicurato i suoi operai presso l'INAIL, P.a. 3802666 Cremona

AVVISI AD OPPONENDUM
Sono stati richiesti in data 13 marzo 2018



STATO FINALE DEI LAVORI

Redatto in data		13 marzo 2018
dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni è di	€	39.658,70
da cui deducendo l'ammontare degli acconti corrisposti in n° 1 rate	€	38.400,00
resta il credito liquido dell'Impresa in	€ 1.258,70	milleduecentocinquantotto/70 euro
accettato dall'Impresa	LINEA SAS	

CESSIONE DI CREDITO

Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti.

RAFFRONTO FRA LE SOMME AUTORIZZATE E QUELLE SPESE

Con i predetti Decreti è stata autorizzata la complessiva somma di	€	39.900,00
Sono state spese:	€	39.658,70
col cottimo oggetto della presente contabilità		
Sommano le spese	€	39.658,70
Restano disponibili esclusa IVA	€	241,30
della quale ultima somma si propone l'accertamento della relativa economia		

PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI

Non sono state realizzate perizie. I lavori sono stati diretti dal **Geom. VENTURINI Maurizio**

ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA AGLI OBBLIGHI ASSICURATIVI

DURC con scadenza 15 giugno 2018
dall'Ente appaltante richiesta di regolarità contributiva ai seguenti enti: INPS, INAIL, CASSA EDILE, ISPettorato DEL LAVORO

Il sottoscritto, **Geom. VENTURINI Maurizio** direttore dei lavori in oggetto,

CONSIDERATO

- a seguito di sopralluogo effettuato il giorno **2 marzo 2018**
- che i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole d'arte ed in conformità alle condizioni contrattuali;
 - che si trovano in buono stato di conservazione;
 - che sono stati regolarmente contabilizzati;
 - che in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l'importo dello stato finale,
 - Che è stato pubblicato avviso ad Opponendum e alla data odierna non si sono riscontrate segnalazioni

CERTIFICA

che i lavori di cui trattasi sono regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in	€	39.658,70
Da cui detratti gli acconti corrisposti all'Impresa per l'importo complessivo di	€	38.400,00
resta il credito residuo di	€	1.258,70
IVA 22%	€	276,91
PER COMPLESSIVI	€	1.535,61

che, salvo la superiore approvazione del presente certificato, può pagarsi all'Impresa

LINEA SAS

di

MARTIGNANA DI PO (CR)

a saldo di ogni suo avere per l'oggetto sopra indicato e si può svincolare la cuazione prestata in sede di contratto.

L'IMPRESA

ROSA FABRIZIO

LINEA SAS

di Rosa Fabrizio Ballarini Matteo & C.
MARTIGNANA DI PO (CR)
Tel. 0321/240001 - Fax 0321/240003
C.A. 015790109

Visto del responsabile del procedimento

Geom. CHIAVAZZA Fabio

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. VENTURINI Maurizio