

Ufficio Manutenzioni

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Proposta n. 0203 404/2018

Responsabile Istruttoria
VENTURINI MAURIZIO

Determina n. 85 del 21/06/2018

Oggetto: APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE LAVORI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE NELLE PROPRIETA' COMUNALI PER GLI ANNI 2015-2016-2017 - CUP G24H14000840004 - CIG 60333004A9.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO:

- la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta) e particolarmente l'art. 46 in materia di organizzazione degli uffici e del personale;
- la Legge Regionale del 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il Regolamento comunale generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 27/07/2016;
- il Regolamento comunale recante la disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 92 del 19/12/2012;
- il Regolamento comunale di Contabilità approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 149 del 09/12/2010;

RICHIAMATO il contratto di appalto i **LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE NELLE PROPRIETA' COMUNALI PER GLI ANNI 2015-2016-2017** - CUP G24H14000840004 - CIG 60333004A9" del 28/05/2015 rep. 547;

VISTO il certificato di inizio lavori in data 8 aprile 2015;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa MACHET Cristina segretario comunale del Comune di Valtournenche;

RICHIAMATO l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione dal quale risulta che:

- i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole dell'arte e che in base alla revisione tecnico contabile si può confermare l'importo dello stato finale;
- il Certificato di regolarità contributiva DURC ha scadenza il 30/06/2018;
- dalle verifiche e dai controlli in loco effettuati si può confermare l'importo dello stato finale è pari a Euro 239.975,81 al netto del ribasso ed IVA esclusa, e che risulta a credito dell'impresa un importo pari a Euro 2.175,81 per complessivi 2.654,49 Euro iva compresa.

RILEVATO che occorre procedere ad approvazione della suddetta documentazione e che i lavori sono stati puntualmente eseguiti;

DATO ATTO che risultano residui sull'impegno 482/2017 euro 2.694,00;

DETERMINA

Per le ragioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate,

1. DI APPROVARE la documentazione relativa allo stato finale e contabilizzazione relativo ai LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE NELLE PROPRIETA' COMUNALI PER GLI ANNI 2015-2016-2017 per un importo a saldo di Euro 2.175,81 per complessivi 2.654,49 Euro iva compresa;
2. DI APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione dei suddetti lavori eseguiti dall'Impresa G & G Srl con sede in Fraz. Capard, 16 11027 Saint Vincent, per un importo complessivo di Euro 239. 975,81 come sottoscritto dal direttore dei lavori geom Venturini Maurizio e dalla Ditta stessa;
3. DI LIQUIDARE alla Ditta G & G Srl la somma residua di Euro 2.654,49 iva compresa a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori sopraindicati ad emissione di fattura elettronica CODICE IPA UFA7JG ;
4. DI AUTORIZZARE l'ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento, a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica, per Euro 2.654,49 a favore della G & G Srl con sede in Fraz. Capard, 16 11027 Saint Vincent da imputarsi all'impegno n. 482/2017 e di svincolare i residui Euro 39,51 sullo stesso impegno;
5. DI SVINCOLARE cauzione definitiva mediante polizza assicurativa n. 56288849 del 21/05/2015 presso Liguria Assicurazione Agenzia di St. Vincent di euro 33.500,00 pari al 14,0% dell'importo contrattuale (50% della somma prevista per possesso certificazione UNI EN ISO 9001);
6. DI TRASMETTERE copia del presente atto alla ditta G & G Srl;
7. DI DARE COMUNICAZIONE del presente provvedimento al Sindaco in qualità di sovrintendente al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti, ai sensi dell'art. 26 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, disponendone altresì la pubblicazione all'albo pretorio digitale del Comune.

**Sottoscritta dal Responsabile
(MACHET CRISTINA)
con firma digitale**



RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

CUP

G24H14000840004

CIG

60333004A9

LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE NELLE PROPRIETA' COMUNALI PER GLI ANNI 2015-2016-2017

COMMITTENTE

Comune di Valtournenche

Valtournenche il

4 giugno 2018

il direttore dei lavori
Geom. Venturini Maurizio



COMMITTENTE	Comune di Valtournenche
IMPRESA:	G & G Srl

visti

○ tutte le leggi ed i regolamenti in materia dei lavori pubblici ed in particolare il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed il Regolamento di attuazione D.p.r. 207/2010 e s.m.i.;

○ il progetto esecutivo posto a base di gara, che prevedeva la seguente spesa d'investimento

PROGETTISTA	Geom. Venturini Maurizio
OPERE A CORPO	€ -
OPERE A MISURA	€ 232.062,50
TOTALE OPERE SOGGETTE A RIBASSO	€ 232.062,50
OPERE IN ECONOMIA	€ 4.937,50
ALTRI ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO	€ -
IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	€ -
ONERI PER LA SICUREZZA	€ 3.000,00
TOTALE IMPORTO A BASE DI GARA	€ 240.000,00

AGGIUDICAZIONE LAVORI

Aprovazione progetto **approvazione esecutivo**
indetta con **Determinazione del Responsabile del Servizio n. 33 del 0**
i lavori sono stati aggiudicati all'impresa **G & G Srl**
con sede in **Fraz. Capard, 16 Saint Vincent**
mediante **Determinazione del Responsabile del Servizio n. 44 del 17/03/2015**
Con il seguente ribasso di aggiudicazione **23,20% ventitre/centonovantacinque**
che l'impresa ha assicurato i suoi operai presso
INAIL con posizione 3545885
INPS con posizione n. 0401800984
e CASSA EDILE con posizione n. 215190

CONTRATTO e IMPEGNI DI SPESA

rep **547** del **28 maggio 2015** importo € **240.000,00**
l'importo contrattuale, dedotto il ribasso del **23,1950%** applicato sull'importo a base di gara
€ **232.062,50** comprensivo degli oneri per la sicurezza e degli altre spese non soggette a ribasso
risulta pari a € **240.000,00** più IVA **22%** € **292.800,00**
che le opere sono state finanziate con **finanziamento con fondi propri**

CAUZIONE

l'impresa ha prestato cauzione definitiva di euro € **67.200,00** polizza numero
con quietanza del **21/05/15** con polizza fiejussoria n. **56288849 presso la Liguria**
La cauzione è stata costituita tramite fidejussione da parte Lunedì Assicurazioni S.p.A., Agenzia di Saint-Vincent
euro 33.500,00

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI

la direzione lavori è stata affidata a Geom. Venturini Maurizio
I lavori sono stati consegnati in data **08/04/15** come da verbale in pari data;
la durata prevista dal contratto è di gg **1095** con scadenza al **07/04/18**
come risulta dalla documentazione in atto **non** sono state concesse proroghe sui tempi contrattuali;

PERIZIA

NON sono state eseguite Preizie

SUBAPPALTI

che durante l'esecuzione dei lavori non sono stati autorizzati subappalti



ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori

Geom. Venturini Maurizio

- o durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni;
- o i lavori risultano pienamente collaudabili;
- o i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte con buoni materiali, in conformità al progetto e alle varianti approvate, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori e si trovano in buono stato di conservazione e di manutenzione;
- o l'impresa ha adempiuto in modo soddisfacente gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni impartite dalla direzione lavori durante il loro corso;
- o tutte le singole categorie di lavoro eseguite si confanno in tutto e per tutto alle registrazioni che sono state fatte sui documenti contabili;
- o nella contabilità dei lavori sono stati applicati regolarmente e unicamente, i prezzi di contratto e quelli successivamente concordati e approvati;

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

- o che l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno **06-apr-18** come da certificato redatto in data **06-apr-18** e quindi in tempo utile

STATO FINALE

- o lo stato finale è stato redatto dal direttore dei lavori in data **06-apr-18** e ammonta complessivamente a: | € **292.770,49**
- o l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve;
- o la regolarità tecnico-contabile è stata accertata mediante revisione dei conti;
- o non sono risultati errori rilevanti. Pertanto il conto finale risulta come segue:

importo lordo stato finale compreso sicurezza	€	282.884,95
di cui importo della sicurezza	€	5.400,00
importo al netto della sicurezza e del ribasso	€	184.993,04
totale netto lavori	€	239.975,81

a dedurre gli acconti corrisposti Stato avanzamento

1	29-mag-15	€	22.800,00
2	10-feb-16	€	56.600,00
3	30-giu-16	€	70.000,00
4	14-feb-17	€	10.600,00
5	10-nov-17	€	44.300,00
6	06-feb-18	€	33.500,00

Liquidati pertanto

Liquidati pertanto

€ 237.800,00

a credito impresa restano euro	€	2.175,81
più IVA	22% per tot	€ 2.654,49

RAFFRONTO FRA LE SOMME AUTORIZZATE E QUELLE SPESE

Con i predetti Decreti è stata autorizzata la complessiva somma di	€	292.800,00
Sono state riconosciute spese (complessive di IVA):	€	292.770,49
Restano disponibili esclusa IVA	€	29,51

della quale ultima somma si propone l'accertamento della relativa economia

CESSIONE DI CREDITO

- o non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti né abbia rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;

AVVISI AD OPPONENDUM

- o Che non sono stati inviate istanze atte a vantare crediti nei confronti dell'impresa appaltatrice in conseguenza di occupazioni temporanee o stabili di terreni e per danni relativi all'esecuzione dei lavori in riferimento all'avviso ad opponendum del

15 maggio 2018

e che alla data

30/05/18

non

sono pervenute richieste di danni o altro



ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA AGLI OBBLIGHI ASSICURATIVI

DURC con scadenza

30/06/18

valido

pertanto la ditta risulta essere in regola con gli obblighi previdenziali e contributivi

IL SOTTOSCRITTO DIRETTORE DEI LAVORI

CERTIFICA

Che i lavori di

**LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE NELLE PROPRIETA' COMUNALI PER
GLI ANNI 2015-2016-2017**

sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa

G & G Srl

e ne liquida l'importo di netti

€ 2.654,49

comprensivi dell'IVA e degli oneri della sicurezza,

che possono essere pagati all'Impresa a saldo di ogni suo avere per l'oggetto sopra indicato, salvo la prescritta approvazione del presente atto.

Valtournenche, li

04/06/18

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Venturini Maurizio

IL COORDINATORE DEL CICLO

(dott.sa MACHET Cristina)

L'IMPRESA

GOGLIO Enrico

