

Ufficio Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE

Proposta n. 99/2023

Responsabile Istruttoria
ARLIAN ALEX

Determina n. 44 del 22/02/2023

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI IN LOCALITÀ BREUIL-CERVINIA, LOSANCHE E CRETAZ NEL COMUNE DI VALTOURNENCHE (PRAT. 518 LLPP). CIG 9308341DFB - GARA 8633740 - CUP G27H22001650004. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con Scrittura Privata n°190 del 07 ottobre 2022 sono stati affidati all'impresa **IVIES SPA** (C.F. e P.IVA n. 01172450072) con sede legale in Pontey 11024, località Crétaz Boson n.13, i lavori di manutenzione delle pavimentazioni stradali in località Breuil-Cervinia, Losanche e Crétaz, nel comune di Valtournenche (prat. 518 llpp), per un importo contrattuale di **€ 139.362,40**;
- all'intervento è stato attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione il lotto **CIG: 9308341DFB**, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n°136;
- i corrispondenti impegni contabili risultano essere il n°780/2022 ed il n°781/2022;

VISTO l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione, dal quale risulta che:

- i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole dell'arte e pertanto, in base alla revisione tecnico-contabile, si può confermare l'importo dello Stato Finale che ammonta ad **€ 139.357,30**, oltre IVA al 22%, per complessivi **€ 170.015,91**;
- con precedenti certificati di pagamento sono stati liquidati € 132.400,00 e, pertanto, risulta a credito dell'impresa appaltatrice l'importo di **€ 6.957,30**, oltre IVA al 22%, per complessivi **€ 8.487,91**;

ESAMINATA la fattura n° **V4-66 del 07/02/2023**, emessa dalla ditta appaltatrice ed allegata al presente atto, da cui risulta l'importo complessivo di **€ 8.487,91**;

RITENUTO di poter approvare la suddetta documentazione, in quanto i lavori sono stati puntualmente eseguiti;

RITENUTO inoltre di dover procedere alla liquidazione della fattura succitata;

ATTESTATO, sotto la propria responsabilità, quanto segue:

- la regolarità degli atti e delle procedure attuative poste in essere in relazione alle spese autorizzate;
- che l'ufficio è in possesso di un DURC in corso di validità relativo all'impresa esecutrice dei lavori suddetti, tenuta all'iscrizione alle casse Inps, Inail e CNCE;

EVIDENZIATO che l'impegno contabile n°781/2022 presenta una disponibilità residua di € 8.494,13;

VISTO l'art. 17ter del D.P.R. 633/1972, che prevede la scissione dei pagamenti sulle fatture elettroniche disponendo che l'Ente pubblico trattiene e provvede a versare l'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi in suo favore effettuate, tranne che nel caso di operazioni escluse ai sensi di legge;

RICHIAMATI:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*) e in particolare l'art. 184 in materia di "*Liquidazione della spesa*";
- il D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 marzo 2009, n. 42*) e in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (*all. 4/2*);
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- la Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*) e, particolarmente, l'art. 46 in materia di organizzazione degli uffici e del personale;
- la Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (*Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- il Regolamento comunale generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 76 del 27/07/2016;
- il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 09/01/2019;
- la deliberazione di Consiglio comunale **n. 2 del 28/02/2022**, con la quale si approvavano il bilancio pluriennale di previsione e il D.U.P.S. (*documento unico di programmazione semplificato*) per il triennio 2022/2024;
- la deliberazione di Giunta comunale **n. 31 del 16/03/2022**, con la quale si assegnavano ai responsabili di servizio le quote di bilancio ai sensi dell'art. 46, comma 5, della L. R. 7/12/1998, n. 54 e dell'art. 169 del D.lgs. 267/2000;

PRESO ATTO che:

- l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il Decreto del Ministro dell'Interno in data 14/12/2022 ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 al 31/03/2023 e ha contestualmente autorizzato, fino a tale data, l'esercizio provvisorio di bilancio ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- come da Circolare del Ministro dell'Interno n. 128 del 30/12/2022 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 è stato differito al 30/04/2023 ed è stato contestualmente

autorizzato, fino alla tale data, l'esercizio provvisorio di bilancio ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- il Comune di Valtournenche, nelle more di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025, uniforma la propria gestione al disposto normativo sopra richiamato;

VISTE le disposizioni dettate:

- dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*), con particolare riferimento all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;
- dal D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*);

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi degli articoli 183 e 184 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 49bis, comma 2, della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

Per le motivazioni di fatto e di diritto sopra esposte, che qui si intendono riportate e trascritte per far parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. **DI APPROVARE** la documentazione relativa allo Stato Finale ed alla contabilizzazione dei lavori di manutenzione delle pavimentazioni stradali nelle località Breuil-Cervinia, Losanche e Crétaz, (prat. 518 llpp);
2. **DI APPROVARE** il Certificato di Regolare Esecuzione dei suddetti lavori, eseguiti correttamente dall'impresa **IVIES SPA** (C.F. e P.IVA n. 01172450072) con sede legale in Pontey 11024, località Crétaz Boson n.13, per l'importo di € **139.357,30**, al netto dell'IVA al 22% e, pertanto, per complessivi € 170.015,91, come sottoscritto dal Direttore dei Lavori Geom. ARLIAN Alex e dall'Impresa stessa;
3. **DI LIQUIDARE** a favore della ditta **IVIES SPA** (C.F. e P.IVA n. 01172450072) con sede legale in Pontey 11024, località Crétaz Boson n.13, l'importo residuo di € **8.487,91**, IVA al 22% compresa, come da fattura n° **V4-66 del 07/02/2023**, allegata al presente provvedimento, a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori sopraindicati;
4. **DI IMPUTARE** la spesa di € **8.487,91** all'impegno contabile n°**781/2022**, svincolandone l'importo residuo di € 6,22;
5. **DI DARE ATTO** che, sulle fatture elettroniche, ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si applica la scissione dei pagamenti provvedendo a versare l'imposta sul valore aggiunto direttamente allo Stato, tranne che nel caso di operazioni escluse ai sensi di legge;
6. **DI DARE ATTO** inoltre che:
 - il responsabile del presente procedimento, ai sensi di legge, è il dipendente dell'area tecnico-manutentiva Geom. VENTURINI Maurizio;
 - ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000, il presente provvedimento, oltre alla liquidazione di spesa di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

- ai sensi dell'art. 6bis della Legge 241/1990 e del Codice di comportamento dei dipendenti degli enti di cui all'art. 1, comma 1, della L. R. 22/2010, non sussistono conflitti d'interesse con il soggetto destinatario del presente provvedimento;
 - ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D. L. 187/2010, è stato acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari – così come assegnato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - il seguente Codice Identificativo di Gara (**CIG**): **9308341DFB**;
 - il pagamento verrà effettuato esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge 136/2010, a fronte di fatturazione elettronica indirizzata al codice IPA del Comune di Valtournenche **UFA7JG**;
7. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento agli uffici competenti, per la corretta esecuzione di quanto qui disposto;
8. **DI RENDERE NOTO** che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 07.08.1990, n° 241, avverso il presente provvedimento è ammesso:
- ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale auto-annullamento nell'esercizio dei poteri di autotutela;
 - ricorso giurisdizionale al TAR di Aosta, ai sensi degli articoli 29, 41 e 119 del D.lgs. 104/2010, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto;
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

**Sottoscritta dal Responsabile
(REY RENE')
con firma digitale**

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 41 / 2023 del 16/02/2023

Utente: AL.ARLIAN

U.O. 0202 - Ufficio Lavori Pubblici

Capitolo 5404 / 6

Impegno: 781 / 2022

Cgu/Liv.5: 2020109012 - Infrastrutture stradali

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
936 - IVIES SPA	V4-66	07/02/2023	170	16/02/2023	8.487,91	0,00	8.487,91	8.487,91	8.487,91

Cig 9308341DFB	Cup G27H22001650004								
----------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Totale Fornitore	8.487,91
Totale Cgu/Liv.5:	8.487,91
Totale Impegno	8.487,91
Totale Capitolo	8.487,91
Totale Distinta	8.487,91

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo Iva	Importo Netto
V4-66	07/02/2023	8.487,91	1.530,61	6.957,30
			Tot. Distinta Netto Iva	6.957,30

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_34629385	Data richiesta	09/02/2023	Scadenza validità	09/06/2023
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	IVIES SPA
Codice fiscale	01172450072
Sede legale	LOCALITA' CRETAZ BOSON 13 PONTEY AO 11024

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

ATTESTAZIONE DI CONGRUITA' – ESITO POSITIVO

D.M. 143 del 25 giugno 2021

ATTESTAZIONE DI CONGRUITA'			
Protocollo attestazione	202300010AO00/3	Data attestazione	12/01/2023
Cassa Edile/Edilcassa	AO00 - ENTE PARITETICO EDILE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA		
IMPRESA AFFIDATARIA			
Impresa affidataria	IVIES SPA		
Codice Fiscale	01172450072		
COMMITTENTE			
Tipo committente	PUBBLICO		
Denominazione	COMUNE DI VALTOURNENCHE		
Codice Fiscale	81002630077		
Indirizzo	PIAZZA DELLA CHIESA 1 - 11028 VALTOURNENCHE (AO)		
OPERA			
Codice univoco di congruità	CNCEC9010969524		
Indirizzo	LOCALITA' BREUIL - CERVINIA LOSANCHE E CRETAZ SNC - 11028 VALTOURNENCHE (AO)		
Descrizione opera	MANUTENZ. PAVIMENTAZIONI STRADALI-I2150		
CUP		CIG	9308341DFB
Data inizio	15/09/2022	Data fine	15/10/2022
Importo totale	139.362	Importo lavori edili	139.362
Attività prevalente	OG3 – LAVORI DI BITUMATURA		

La Cassa Edile/Edilcassa **ATTESTA l'esito POSITIVO**

Verifica autenticità documento: copia di questo documento può essere scaricata direttamente dal portale www.congruitanazionale.it, accedendo alla funzione "Verifica attestazione di congruità" nella pagina iniziale del portale e inserendo il codice univoco di congruità **CNCEC9010969524** e il codice di autorizzazione **LPD8CK229UBA24** dove richiesto.



RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

**MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI STRADALI IN LOCALITA' CIELO
ALTO BREUIL CERVINIA E Loc. LOSANCHE - prat 518**

COMMITTENTE
Comune di Valtournenche

Valtournenche il

7 febbraio 2023

il direttore dei lavori
Geom. ARLIAN Alex



RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

COMMITTENTE	Comune di Valtournenche		
IMPRESA:	IVIES S.P.A.		
Contratto o Atto di Cottimo fiduciario	repertorio	Scrittura Privata n°190	del 7 ottobre 2022
IMPORTO CONTRATTO:	€		139 362,40

PROGETTO	
PROGETTISTA	Geom. Venturini Maurizio
TOTALE OPERE SOGGETTE A RIBASSO	€ 132 000,00
Economie non soggette a ribasso	€ 12 500,00
Oneri Discarica	€ 3 000,00
Oneri Sicurezza	€ 2 000,00
TOTALE LAVORI	€ 149 500,00
IMPREVISTI	€ -
TOTALE SOMMA IMPEGNATA - ESCLUSO IVA	€ 149 500,00
IVA	€ 32 890,00
Arrotondamenti	€ -
TOTALE SOMMA IMPEGNATA	€ 182 390,00

AGGIUDICAZIONE LAVORI	
Determinazione del Responsabile del Servizio di aggiudicazione lavori.	Determina n°338 del 16/08/2022
Ribasso di aggiudicazione	7,68% settevirogolasessantotto

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI	
I lavori sono stati consegnati in data 8 settembre 2022 come risulta dal relativo verbale	
in pari data; la durata dei lavori prevista nel capitolato era di gg. 30	
pertanto il termine dei lavori era previsto per il giorno 08/10/2022	
altresi, nel corso dei lavori non ci sono stati giorni di sospensione.	

PERIZIA	
Maggiore importo al lordo del ribasso e della sicurezza	€ -

ULTIMAZIONE DEI LAVORI	
E' stata accertata il giorno 7 ottobre 2022 come risulta dal verbale in pari data.	

ANDAMENTO DEI LAVORI	
I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori.	
Geom. ARLIAN Alex	

ASSICURAZIONE OPERAI	
L'impresa ha assicurato i suoi operai presso l'INAIL, P.a.	21640058/24

AVVISI AD OPPONENDUM	
Sono stati richiesti in data	4 novembre 2022



STATO FINALE DEI LAVORI			
Redatto in data			7 febbraio 2023
dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni è di	€		139 357,30
da cui deducendo l'ammontare degli acconti corrisposti in n° 1 rate	€		132 400,00
resta il credito liquido dell'Impresa in	€	6 957,30	0
accettato dall'Impresa		IVIES S.P.A.	

CESSIONE DI CREDITO	
Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti.	

RAFFRONTO FRA LE SOMME AUTORIZZATE E QUELLE SPESE	
Con i predetti Decreti è stata autorizzata la complessiva somma di	€ 139 362,40
Sono state spese:	€ 139 357,30
col cottimo oggetto della presente contabilità	
Sommano le spese	€ 139 357,30
Restano disponibili esclusa IVA	€ 5,10
della quale ultima somma si propone l'accertamento della relativa economia	

PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI	
Non sono state realizzate perizie. I lavori sono stati diretti dal	Geom. ARLIAN Alex

ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA AGLI OBBLIGHI ASSICURATIVI	
Validità DURC al	9 febbraio 2023
dall'Ente appaltante richiesta di regolarità contributiva ai seguenti enti: INPS, INAIL, CASSA EDILE, ISPETTORATO DEL LAVORO	

CERTIFICAZIONE CONGRUITA' MANO DOPERA			
Ricevuto in data	17/01/2023	con esito	Positivo
Il sottoscritto,	Geom. ARLIAN Alex	direttore dei lavori in oggetto,	

CONSIDERATO	
a seguito di sopralluogo effettuato il giorno	7 ottobre 2022
che i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole d'arte ed in conformità alle condizioni contrattuali;	
che si trovano in buono stato di conservazione;	
che sono stati regolarmente contabilizzati;	
che in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l'importo dello stato finale,	
Che non si ritiene necessaria la pubblicazione degli avvisi a opponendum in conseguenza di occupazioni temporanee o stabili di terreni e per danni relativi all'esecuzione dei lavori	

CERTIFICA			
che i lavori di cui trattasi sono regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in	€		139 357,30
Da cui detratti gli acconti corrisposti all'Impresa per l'importo complessivo di	€		132 400,00
		resta il credito residuo di	€ 6 957,30
		IVA 22%	€ 1 530,61
		PER COMPLESSIVI	€ 8 487,91

che, salvo la superiore approvazione del presente certificato, può pagarsi all'Impresa		
IVIES S.P.A.	di	Pontey
a saldo di ogni suo avere per l'oggetto sopra indicato e si può svincolare la cauzione prestata in sede di contratto.		

L'IMPRESA
VIGNA Giovanni Enrico

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. ARLIAN Alex

Visto del responsabile del procedimento
Geom. Venturini Maurizio







COMUNE DI VALTOURNENCHE
Regione Autonoma Valle d'Aosta

pag. 8

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI IN LOCALITÀ BREUIL-CERVINIA, LOSANCHE E CRETAZ – PRAT. 518
CIG 9308341DFB - Gara 8633740 - CUP G27H22001650004.

COMMITTENTE: Comune di Valtournenche

IMPRESA: IVIES S.P.A. (P.IVA n. 01172450072)

Libretto delle Misure n. 2 composto da n. 2 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



Comune Di Valtournenche - Valle d'Aosta



COMUNE DI VALTOURNENCHE
Regione Autonoma Valle d'Aosta

pag. 5

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI IN LOCALITÀ BREUIL-CERVINIA, LOSANCHE E CRETAZ – PRAT. 518
CIG 9308341DFB - Gara 8633740 - CUP G27H22001650004.

COMMITTENTE: Comune di Valtournenche

IMPRESA: IVIES S.P.A. (P.IVA n. 01172450072)

Registro di Contabilità n. 2 composto da n. 2 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



Comune Di Valtournenche - Valle d'Aosta



COMUNE DI VALTOURNENCHE
Regione Autonoma Valle d'Aosta

pag. 1

SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI IN LOCALITÀ BREUIL-CERVINIA, LOSANCHE E CRETAZ – PRAT. 518
CIG 9308341DFB - Gara 8633740 - CUP G27H22001650004.

COMMITTENTE: Comune di Valtournenche

IMPRESA: IVIES S.P.A. (P.IVA n. 01172450072)

Sommario Registro di Contabilità dello STATO FINALE

IL DIRETTORE DEI LAVORI



IVIES
SPA - loc. Cretaz Boson, 13
11024 PONTEY (AO) I - CF/PI 01172450072
T +39 0125 635111 - F +39 0125 757154
info@ivies-spa.com www.ivies-spa.com

Comune Di Valtournenche - Valle d'Aosta

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
LAVORI A MISURA						
1	Nolo miniescavatore cingolato semovente, munito di qualsi ... miniescavatore cingolato del peso operativo da 19 a 30 qli					
N00.E52.030		1	12	12,00		757,68
	al S.A.L. n. 1			12,00		757,68
	SOMMANO allo STATO FINALE ora			12,00	63,14	757,68
2	Nolo martello demolitore applicato su escavatore punta a scalpello da 500 kg					
N00.M10.005		1	13	8,00		136,00
	al S.A.L. n. 1			8,00		136,00
	SOMMANO allo STATO FINALE ora			8,00	17,00	136,00
3	Nolo minipala gommata, munita di qualsiasi equipaggiament ... nte Nolo minipala gommata del peso operativo fino a 26 qli					
N00.P12.026		1	14	6,00		373,62
	al S.A.L. n. 1			6,00		373,62
	SOMMANO allo STATO FINALE ora			6,00	62,27	373,62
4	Malta minerale per la protezione attiva e passiva dei fer ... anulometrico 0 - 1 mm, riciclabile come inerte a fine vita					
P06.N01.001		1	16	250,00		910,00
	al S.A.L. n. 1			250,00		910,00
	SOMMANO allo STATO FINALE kg			250,00	3,64	910,00
5	Cemento a presa rapida cemento a presa rapida impermeabilizzante in sacchi carta					
P08.C55.020		1	15	250,00		555,00
	al S.A.L. n. 1			250,00		555,00
	SOMMANO allo STATO FINALE kg			250,00	2,22	555,00
6	Fornitura in opera di chiusini, griglie e similari in ghi ... mlari in ghisa sferoidale conformi alla normativa vigente					
S43.U20.000		1	9	34,90		126,69
	al S.A.L. n. 1			34,90		126,69
	SOMMANO allo STATO FINALE Kg			34,90	3,63	126,69
7	Fornitura e posa in opera di solette prefabbricate in c.a ... ta a perfetta regola d _ arte delle dimensioni di 140x140 cm					
S43.V20.005		1	10	2,00		583,86
	al S.A.L. n. 1			2,00		583,86
	SOMMANO allo STATO FINALE cad			2,00	291,93	583,86
8	Fresatura del piano viabile in conglomerato bituminoso co ... o altro occorre per dare l _ opera finita profondità di 4 cm					
S44.A50.004		1	7	3'754,98		18'850,00
	al S.A.L. n. 1			3'754,98		18'850,00
	SOMMANO allo STATO FINALE m ²			3'754,98	5,02	18'850,00
9	Messa in quota al piano strada di chiusini in ghisa nell' ... 'arte. per dimensioni interne oltre 50x50 e fino a 100x100					
S44.A60.020		1	8	8,00		795,92
	al S.A.L. n. 1			8,00		795,92
	SOMMANO allo STATO FINALE cad			8,00	99,49	795,92

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
10 S44.E50.000	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di usu ... prontamento di cantiere per superfici inferiori a 2500 mq.	1	1	2'639,80		8'394,56
		1	2	6'286,25		19'990,28
		1	3	4'865,25		15'471,50
		1	4	1'540,52		4'898,85
		1	5	600,00		1'908,00
		1	6	20'848,40		66'297,91
	al S.A.L. n. 1			36'780,22		116'961,10
	SOMMANO allo STATO FINALE mq*cm			36'780,22	3,18	116'961,10
11 S44.E55.010	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di usu ... i cantiere per superfici inferiori a 2500 mq. steso a mano	1	11	6,00		1'114,68
	al S.A.L. n. 1			6,00		1'114,68
	SOMMANO allo STATO FINALE ton			6,00	185,78	1'114,68
	Parziale LAVORI A MISURA euro					141'164,55
12 Dis.F01	Oneri per smaltimento in discarica FRESATO			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1	2	29	208,87		2'506,44
	SOMMANO allo STATO FINALE t			208,87	12,00	2'506,44
13 S04.A90.000	Trasporto del materiale di risulta per distanze superiori ... ea oltre che da altre attività di demolizione o rimozioni.			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1	2	28	7'371,60		3'685,80
	SOMMANO allo STATO FINALE mc*km			7'371,60	0,50	3'685,80
	Parziale LAVORI A MISURA euro					6'192,24
14 M00.A00.001	Operaio specializzato IV livello	1	17	4,00		167,96
	al S.A.L. n. 1			4,00		167,96
	SOMMANO allo STATO FINALE ora			4,00	41,99	167,96
15 M00.A00.002	Operaio specializzato III livello	1	19	12,00		477,48
		1	25	36,00		1'432,44
	al S.A.L. n. 1			48,00		1'909,92
	SOMMANO allo STATO FINALE ora			48,00	39,79	1'909,92
16 M00.A00.003	Operaio qualificato II livello	1	21	15,50		573,19
	al S.A.L. n. 1			15,50		573,19
	SOMMANO allo STATO FINALE ora			15,50	36,98	573,19
17 M00.A40.001	Maggiorazione costo - operaio IV livello sup 1200 m.slm	1	18	4,00		10,56
	al S.A.L. n. 1			4,00		10,56
	SOMMANO allo STATO FINALE ora			4,00	2,64	10,56

COMMITTENTE: Comune di Valtournenche

SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA' - STATO FINALE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
18 M00.A40.002	Maggiorazione costo - operaio III livello sup 1200 m.slm	1	20	8,00		20,00
		1	26	20,00		50,00
	al S.A.L. n. 1			28,00		70,00
	SOMMANO allo STATO FINALE ora			28,00	2,50	70,00
19 M00.A40.003	Maggiorazione costo - operaio II livello sup 1200 m.slm	1	22	7,50		17,40
	al S.A.L. n. 1			7,50		17,40
	SOMMANO allo STATO FINALE ora			7,50	2,32	17,40
20 M00.A50.002	Maggiorazione costo - operaio III livello sup 2000 m.sl	1	23	4,00		13,56
		1	27	16,00		54,24
	al S.A.L. n. 1			20,00		67,80
	SOMMANO allo STATO FINALE ora			20,00	3,39	67,80
21 M00.A50.003	Maggiorazione costo - operaio II livello sup 2000 m.sl	1	24	8,00		25,12
	al S.A.L. n. 1			8,00		25,12
	SOMMANO allo STATO FINALE ora			8,00	3,14	25,12
	Parziale LAVORI A MISURA euro					2'841,95
	TOTALE euro					150'198,74

Valtournenche, 19/10/2022

Il Direttore dei Lavori







COMUNE DI VALTOURNENCHE

Regione Autonoma Valle d'Aosta

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI IN LOCALITÀ BREUIL-CERVINIA, LOSANCHE E CRETAZ – PRAT. 518
CIG 9308341DFB - Gara 8633740 - CUP G27H22001650004.

COMMITTENTE: Comune di Valtournenche

IMPRESA: IVIES S.P.A. (P.IVA n. 01172450072)

Contratto in data 07/10/2022 rep. n. registrato a in data __/__/__ al n. di euro 139 362.40

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	132 000.00
Data Consegna:	08/09/2022	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	08/09/2022	Importo per la Sicurezza:	0.00
Giorni Utili per Ultimazione:	30	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	08/10/2022	IMPORTO DI VARIANTE	2 000.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Data FINE LAVORI:	__/__/__	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	_____
		Giorni impiegati in MENO:	_____

Comune Di Valtournenche - Valle d'Aosta

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			

LAVORI A MISURA

1	Nolo miniescavatore cingolato semovente, munito di quasi ... miniescavatore cingolato del peso operativo da 19 a 30 qli	SOMMANO ora	12,00	63,14	757,68
2	Nolo martello demolitore applicato su escavatore punta a scalpello da 500 kg	SOMMANO ora	8,00	17,00	136,00
3	Nolo minipala gommata, munita di qualsiasi equipaggiament ... nte Nolo minipala gommata del peso operativo fino a 26 qli	SOMMANO ora	6,00	62,27	373,62
4	Malta minerale per la protezione attiva e passiva dei fer ... anulometrico 0 - 1 mm, riciclabile come inerte a fine vita	SOMMANO kg	250,00	3,64	910,00
5	Cemento a presa rapida cemento a presa rapida impermeabilizzante in sacchi carta	SOMMANO kg	250,00	2,22	555,00
6	Fornitura in opera di chiusini, griglie e similari in ghi ... milari in ghisa sferoidale conformi alla normativa vigente	SOMMANO Kg	34,90	3,63	126,69
7	Fornitura e posa in opera di solette prefabbricate in c.a ... ta a perfetta regola d _ arte delle dimensioni di 140x140 cm	SOMMANO cad	2,00	291,93	583,86
8	Fresatura del piano viabile in conglomerato bituminoso co ... o altro occorre per dare l _ opera finita profondità di 4 cm	SOMMANO m²	3'754,98	5,02	18'850,00
9	Messa in quota al piano strada di chiusini in ghisa nell' ... 'arte. per dimensioni interne oltre 50x50 e fino a 100x100	SOMMANO cad	8,00	99,49	795,92
10	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di usu ... prontamento di cantiere per superfici inferiori a 2500 mq.	SOMMANO mq*cm	36'780,22	3,18	116'961,10
11	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di usu ... i cantiere per superfici inferiori a 2500 mq. steso a mano	SOMMANO ton	6,00	185,78	1'114,68
	Parziale LAVORI A MISURA euro				141'164,55
	RIBASSO del 7,68% da considerare su euro				141'164,55
12	Oneri per smaltimento in discarica FRESATO	SOMMANO t	208,87	12,00	2'506,44
13	Trasporto del materiale di risulta per distanze superiori ... ea oltre che da altre attività di demolizione o rimozioni.	SOMMANO mc*km	7'371,60	0,50	3'685,80
	Parziale LAVORI A MISURA euro				6'192,24
	A R I P O R T A R E				147'356,79

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			

RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI

TOTALE NETTO DEI LAVORI euro	139'357,30
A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:	
CERTIFICATI DI PAGAMENTO:	
Certificato N.1 del 26/10/2022 euro	132'400,00
SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO euro	132'400,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	132'400,00
RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro	6'957,30

Valtournenche, 19/10/2022

L'Impresa

IVIES
 SPA - loc. Crétaz Boson, 13
 11024 PONTÉY (AO) I - CF/PI 01172450072
 T +39 0125 635111 - F +39 0125 757154
 info@ivies-spa.com - www.ivies-spa.com

Il Direttore dei Lavori



Alex Siller

Area reserved for additional signatures or stamps, consisting of horizontal dashed lines.

	A RIPORTARE			
--	--------------------	--	--	--

