



RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI STRADALI NELLE STRADE COMUNALI Autunno 2020 - prat 435

COMMITTENTE

Comune di Valtournenche

Valtournenche il

30 novembre 2021

il direttore dei lavori
Geom. VENTURINI Maurizio



RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

COMMITTENTE	Comune di Valtournenche		
IMPRESA:	BITUX s.p.s.		
Contratto o Atto di Cottimo fiduciario	repertorio	RDO265614 8	del 6 ottobre 2020
IMPORTO CONTRATTO:	€		37 278,10

PROGETTO	
PROGETTISTA	Geom. Venturini Maurizio
OPERE A CORPO	€ -
OPERE A MISURA	€ 33 400,00
OPERE IN ECONOMIA	€ 5 000,00
ONERI DI DISCARICA	€ 500,00
TOTALE OPERE SOGGETTE A RIBASSO	€ 33 400,00
ONERI PER LA SICUREZZA	€ 1 000,00
TOTALE SOMMA IMPEGNATA	€ 39 900,00

AGGIUDICAZIONE LAVORI	
Determina AGGIUDICAZIONE	RDO 2656148
Ribasso di aggiudicazione	7,85% settevirgola85

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI	
I lavori vennero consegnati in data	8 ottobre 2020 come risulta dal relativo verbale
in pari data, la durata dei lavori prevista nel capitolato era di gg.	60
pertanto il termine dei lavori era previsto per il giorno	07/12/2020
che durante la durata dei lavori non ci sono stati	giorni di sospensione

PERIZIA	
maggiore importo al lordo del ribasso e della sicurezza	€ -

ULTIMAZIONE DEI LAVORI	
E' stata accertata il giorno	15 novembre 2020 come risulta dal verbale in pari data
sono terminati i lavori.	

ANDAMENTO DEI LAVORI	
I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori	
Geom. VENTURINI Maurizio	

ASSICURAZIONE OPERAI	
L'impresa ha assicurato i suoi operai presso l'INAIL, P.a. 22239396/07 torino centro	

AVVISI AD OPPONENDUM	
Sono stati richiesti in data	non necessari



STATO FINALE DEI LAVORI

Redatto in data		30 novembre 2021
dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni è di	€	36 930,52
da cui deducendo l'ammontare degli acconti corrisposti in n° 1 rate	€	33 600,00
resta il credito liquido dell'Impresa in	€	3 330,52
accettato dall'Impresa	BITUX s.p.s.	

CESSIONE DI CREDITO

Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti.

RAFFRONTO FRA LE SOMME AUTORIZZATE E QUELLE SPESE

Con i predetti Decreti è stata autorizzata la complessiva somma di	€	37 278,10
Sono state spese:	€	36 930,52
col cottimo oggetto della presente contabilità		
Sommano le spese	€	36 930,52
Restano disponibili esclusa IVA	€	347,58
della quale ultima somma si propone l'accertamento della relativa economia		

PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI

Non sono state realizzate perizie. I lavori sono stati diretti dal **Geom. VENTURINI Maurizio**

ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA AGLI OBBLIGHI ASSICURATIVI

DURC **VALIDO**
dall'Ente appaltante richiesta di regolarità contributiva ai seguenti enti: INPS, INAIL, CASSA EDILE, ISPETTORATO DEL LAVORO

Il sottoscritto, **Geom. VENTURINI Maurizio** direttore dei lavori in oggetto,

CONSIDERATO

a seguito di sopralluogo effettuato il giorno **15 novembre 2020**

- che i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole d'arte ed in conformità alle condizioni contrattuali;
 - che si trovano in buono stato di conservazione;
 - che sono stati regolarmente contabilizzati;
 - che in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l'importo dello stato finale,
- Che non si ritiene necessaria la pubblicazione degli avvisi a opponendum in conseguenza di occupazioni temporanee o stabili di terreni e per danni relativi all'esecuzione dei lavori

CERTIFICA

che i lavori di cui trattasi sono regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in	€	36 930,52
Da cui detratti gli acconti corrisposti all'Impresa per l'importo complessivo di	€	33 600,00
resta il credito residuo di	€	3 330,52
IVA 22%	€	732,71
PER COMPLESSIVI	€	4 063,23

che, salvo la superiore approvazione del presente certificato, può pagarsi all'Impresa

BITUX s.p.s.

di

Torino

a saldo di ogni suo avere per l'oggetto sopra indicato e si può svincolare la cauzione prestata in sede di contratto.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. VENTURINI Maurizio

Visto del responsabile del procedimento

Dott. REY René