



RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

**MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI STRADALI NELLE
STRADE COMUNALI anno 2022 - prat 494**

COMMITTENTE

Comune di Valtournenche

Valtournenche il

27 settembre 2022

il direttore dei lavori
Geom. VENTURINI Maurizio



RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

COMMITTENTE	Comune di Valtournenche		
IMPRESA:	MICRON S.R.L		
Contratto o Scrittura Privata	repertorio	Scrittura Privata	del 26 aprile 2022
IMPORTO CONTRATTO:	€		140 524,00

PROGETTO	
PROGETTISTA	Geom. Venturini Maurizio
TOTALE OPERE SOGGETTE A RIBASSO	€ 132 000,00
Economie non soggette a ribasso	€ 12 500,00
Oneri Discarica	€ 3 000,00
Altri oneri non soggetti a ribasso	€ -
TOTALE LAVORI	€ 149 500,00
IMPREVISTI	€ -
TOTALE SOMMA IMPEGNATA - ESCLUSO IVA	€ 149 500,00
IVA	€ 32 890,00
Arrotondamenti	€ -
TOTALE SOMMA IMPEGNATA	€ 182 390,00

AGGIUDICAZIONE LAVORI	
Determina del responsabile del procedimento - Per approvazione	indizione di gara con determina n 581 del 13/12/2021
Ribasso di aggiudicazione	6,80% seivirgolaottanta

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI	
I lavori vennero consegnati in data	1 giugno 2022 come risulta dal relativo verbale
in pari data, la durata dei lavori prevista nel capitolato era di gg.	180
pertanto il termine dei lavori era previsto per il giorno	28/11/2022
che durante la durata dei lavori	non ci sono stati giorni di sospensione

PERIZIA	
maggiore importo al lordo del ribasso e della sicurezza	€ -

ULTIMAZIONE DEI LAVORI	
E' stata accertata il giorno	25 agosto 2022 come risulta dal verbale in pari data
sono terminati i lavori.	

ANDAMENTO DEI LAVORI	
I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori	
Geom. VENTURINI Maurizio	

ASSICURAZIONE OPERAI	
L'impresa ha assicurato i suoi operai presso l'INAIL, P.a.	13572423/11

AVVISI AD OPPONENDUM	
Sono stati richiesti in data	18 agosto 2022



STATO FINALE DEI LAVORI

Redatto in data		18 agosto 2022
dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni è di	€	140 315,03
da cui deducendo l'ammontare degli acconti corrisposti in n° 1 rate	€	139 600,00
resta il credito liquido dell'Impresa in	€	715,03
accettato dall'Impresa	MICRON S.R.L.	

CESSIONE DI CREDITO

Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti.

RAFFRONTO FRA LE SOMME AUTORIZZATE E QUELLE SPESE

Con i predetti Decreti è stata autorizzata la complessiva somma di	€	140 524,00
Sono state spese:	€	140 315,03
col cottimo oggetto della presente contabilità		
Sommano le spese	€	140 315,03
Restano disponibili esclusa IVA	€	208,97
della quale ultima somma si propone l'accertamento della relativa economia		

PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI

Non sono state realizzate perizie. I lavori sono stati diretti dal **Geom. VENTURINI Maurizio**

ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA AGLI OBBLIGHI ASSICURATIVI

Validità DURC al **18 ottobre 2022**
dall'Ente appaltante richiesta di regolarità contributiva ai seguenti enti: INPS, INAIL, CASSA EDILE, ISPettorato DEL LAVORO

CERTIFICAZIONE CONGRUITA' MANO DOPERA

Ricevuto in data **13/09/22** con esito **POSITIVO**

Il sottoscritto, **Geom. VENTURINI Maurizio** direttore dei lavori in oggetto,

CONSIDERATO

a seguito di sopralluogo effettuato il giorno **25 agosto 2022**

- che i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole d'arte ed in conformità alle condizioni contrattuali;
- che si trovano in buono stato di conservazione;
- che sono stati regolarmente contabilizzati;
- che in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l'importo dello stato finale,

Che non si ritiene necessaria la pubblicazione degli avvisi a opponendum in conseguenza di occupazioni temporanee o stabili di terreni e per danni relativi all'esecuzione dei lavori

CERTIFICA

che i lavori di cui trattasi sono regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in	€	140 315,03
Da cui detratti gli acconti corrisposti all'Impresa per l'importo complessivo di	€	139 600,00
resta il credito residuo di	€	715,03
IVA 22%	€	157,31
PER COMPLESSIVI	€	872,33

che, salvo la superiore approvazione del presente certificato, può pagarsi all'Impresa
MICRON S.R.L. di **Sarre**
a saldo di ogni suo avere per l'oggetto sopra indicato e si può svincolare la cauzione prestata in sede di contratto.

L'IMPRESA
Rosanna Pagani Lero,

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. VENTURINI Maurizio

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Venturini Maurizio