



RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

CUP

G27H18000670004

CIG

763837499F

MANUTENZIONE DEI MANUFATTI E DELLE ASFALTATURE NELLE STRADE COMUNALI AUTUNNO 2018 - prat 330

COMMITTENTE

Comune di Valtournenche

Valtournenche il

29 gennaio 2020

il direttore dei lavori
Geom. Venturini Maurizio



COMMITTENTE	Comune di Valtournenche
IMPRESA:	Tour Ronde srl

visti

o tutte le leggi ed i regolamenti in materia dei lavori pubblici ed in particolare il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed il Regolamento di attuazione D.p.r. 207/2010 e s.m.i.;

o il progetto esecutivo posto a base di gara, che prevedeva la seguente spesa d'investimento

PROGETTISTA		Geom. Venturini Maurizio
OPERE A CORPO	€	-
OPERE A MISURA	€	117.000,00
TOTALE OPERE SOGGETTE A RIBASSO	€	117.000,00
OPERE IN ECONOMIA	€	-
ALTRI ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO	€	500,00
IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	€	-
ONERI PER LA SICUREZZA	€	2.500,00
TOTALE IMPORTO A BASE DI GARA	€	120.000,00

AGGIUDICAZIONE LAVORI

Aprovazione progetto **approvazione esecutivo**
 Procedura di gara avvenuta con **MEPA**
 indetta con **Determinazione del Responsabile del Servizio n. 195 del 02/10/2018**
 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa **Tour Ronde srl**
 con sede in **Chambave** **Frazione Prati**
 mediante **Determinazione del Responsabile del Servizio n. 261/2018**
 Con il seguente ribasso di aggiudicazione **11,27% undicivirgolaventisette percento**
 che l'impresa ha assicurato i suoi operai presso
 INAIL con posizione 3501996 Aosta
 INPS con posizione n. 0401509742
 e CASSA EDILE con posizione n. 207080 Aosta

CONTRATTO e IMPEGNI DI SPESA

POLIZZE DEFINITIVE - CAUZIONE

rep	600	del	19 settembre 2019	importo	€	106.814,10
l'importo contrattuale, dedotto il ribasso del 11,2700% applicato sull'importo a base di gara						
€	117.000,00	comprensivo degli oneri per la sicurezza e degli altre spese non soggette a ribasso				
risulta pari a	€	106.814,10	più IVA	22%	€	130.313,20
che le opere sono state finanziate con Fondi propri						
	Impegno	impegno	€			130.313,20
TOTALE SOMME IMPEGNATE						€ 130.313,20

CAUZIONE

l'impresa ha prestato cauzione definitiva di euro € **6.018,97 (seimiladiciotto/97)**
 con quietanza del **00/01/00** con polizza fiejussoria n. **1508097**
 La cauzione è stata costituita tramite fidejussione da parte **presso Elba Assicurazioni s.p.a.**
 (dedotto lo sconto del 50% poiché la ditta è in possesso della certificazione UNI EN ISO)

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI

la direzione lavori è stata affidata a **Geom. Venturini Maurizio**
 I lavori sono stati consegnati in data **22/10/18** come da verbale in pari data;
 la durata prevista dal contratto è di gg **365** con scadenza al **22/10/19**
 come risulta dalla documentazione in atto **non** sono state concesse proroghe sui tempi contrattuali;

PERIZIA

maggior importo al lordo del ribasso e della sicurezza	€	-
--	---	---



Aggiudicazione Perizia n.1 con			
	Impegno	Euro	
Aggiudicazione Perizia n.2 con			
	Impegno	Euro	
SUBAPPALTI			

che durante l'esecuzione dei lavori sono stati autorizzati n. **0** subappalti per esecuzione di **0**
in Cat. **0** alla Ditta **0**
per l'importo di € -
INAIL con posizione 0
INPS con posizione n. 0
e CASSA EDILE con posizione n. 0

ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori
Geom. Venturini Maurizio

- o durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni;
- o i lavori risultano pienamente collaudabili;
- o i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte con buoni materiali, in conformità al progetto e alle varianti approvate, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori e si trovano in buono stato di conservazione e di manutenzione;
- o l'impresa ha adempiuto in modo soddisfacente gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni impartite dalla direzione lavori durante il loro corso;
- o tutte le singole categorie di lavoro eseguite si confanno in tutto e per tutto alle registrazioni che sono state fatte sui documenti contabili;
- o nella contabilità dei lavori sono stati applicati regolarmente e unicamente, i prezzi di contratto e quelli successivamente concordati e approvati;

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

- o che l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno **ventuno** come da certificato redatto in data **21-ott-19** e quindi in tempo utile

STATO FINALE

- o lo stato finale è stato redatto dal direttore dei lavori in data **05-nov-19**
e ammonta complessivamente a: | € **130.312,29**
 - o l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve;
 - o la regolarità tecnico-contabile è stata accertata mediante revisione dei conti;
 - o non sono risultati errori rilevanti. Pertanto il conto finale risulta come segue:
- | | | |
|--|----------|-------------------|
| importo lordo stato finale compreso sicurezza | € | 117.848,21 |
| di cui importo della sicurezza | € | 2.469,86 |
| importo al netto della sicurezza e del ribasso | € | 97.913,52 |
| totale netto lavori | € | 106.813,36 |

a dedurre gli acconti corrisposti Stato avanzamento

1	31-dic-18	€	64.300,00
2	31-lug-19	€	41.900,00
3	00-gen-00	€	-
4	00-gen-00	€	-

Liquidati pertanto Liquidati pertanto € 106.200,00

a credito impresa restano euro	€	613,36
più IVA 22% per tot	€	748,29

RAFFRONTO FRA LE SOMME AUTORIZZATE E QUELLE SPESE

Con i predetti Decreti è stata autorizzata la complessiva somma di € **130.313,20**



Sono state riconosciute spese (complessive di IVA): € 130.312,29
Restano disponibili esclusa IVA € **0,91**
della quale ultima somma si propone l'accertamento della relativa economia

CESSIONE DI CREDITO

o non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti né abbia rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;

AVVISI AD OPPONENDUM

o Che non sono stati inviate istanze atte a vantare crediti nei confronti dell'impresa appaltatrice in conseguenza di occupazioni temporanee o stabili di terreni e per danni relativi all'esecuzione dei lavori in riferimento all'avviso ad opponendum del

12 dicembre 2019 e che alla data **11/01/20** **non** sono pervenute richieste di danni o altro

ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA AGLI OBBLIGHI ASSICURATIVI

Richiesta DURC in data **19/02/20** CIP **0** visualizzato in istruttoria in data
15/02/13 La ditta risulta essere in regola con gli obblighi previdenziali e contributivi

IL SOTTOSCRITTO DIRETTORE DEI LAVORI

CERTIFICA

Che i lavori di **MANUTENZIONE DEI MANUFATTI E DELLE ASFALTATURE NELLE
STRADE COMUNALI AUTUNNO 2018 - prat 330**

sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa **Tour Ronde srl**
e ne liquida l'importo di netti € **748,29** comprensivi dell'IVA e degli oneri della sicurezza,
che possono essere pagati all'Impresa a saldo di ogni suo avere per l'oggetto sopra indicato, salvo la prescritta
approvazione del presente atto.

Valtournenche, li **29/01/2020**

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Venturini Maurizio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Favre Francesco
L'IMPRESA
VISINI Silvano

FTO DIGITALMENTE

FTO DIGITALMENTE

FTO DIGITALMENTE