



RELAZIONE SUL CONTO FINALE

MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI STRADALI NELLE STRADE COMUNALI anno 2019 - prat 383

COMMITTENTE

Comune di Valtournenche

Valtournenche il

29 gennaio 2020

il direttore dei lavori
Geom. VENTURINI Maurizio



RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

COMMITTENTE	Comune di Valtournenche		
IMPRESA:	Verdi Alpi srl		
Contratto o Atto di Cottimo fiduciario	repertorio	rep 597	del 19 settembre 2019
IMPORTO CONTRATTO:	€		108.101,10

PROGETTO	
PROGETTISTA	Geom. Venturini Maurizio
OPERE A CORPO	€ -
OPERE A MISURA	€ 113.000,00
IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	€ -
TOTALE OPERE SOGGETTE A RIBASSO	€ 113.000,00
OPERE IN ECONOMIA	€ 3.000,00
ONERI DI DISCARICA	€ 2.000,00
ALTRI ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO	€ -
ONERI PER LA SICUREZZA	€ 2.000,00
TOTALE	€ 120.000,00

AGGIUDICAZIONE LAVORI	
Determina del responsabile del procedimento - Per approvazione capitolato, bando e indizione cottimo	RdO n° 2314872 del 29/5/2019
Ribasso di aggiudicazione	10,53% diecivirgolacinquantatre

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI	
I lavori vennero consegnati in data 18 giugno 2019 come risulta dal relativo verbale	
in pari data, la durata dei lavori prevista nel capitolato era di gg. 365	
pertanto il termine dei lavori era previsto per il giorno 17/06/2020	
che durante la durata dei lavori N ci sono stati giorni di sospensione	

PERIZIA	
maggiore importo al lordo del ribasso e della sicurezza	€ 5.000,00

ULTIMAZIONE DEI LAVORI	
E' stata accertata il giorno 10 dicembre 2019 come risulta dal verbale in pari data sono terminati i lavori.	

ANDAMENTO DEI LAVORI	
I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori Geom. VENTURINI Maurizio	

ASSICURAZIONE OPERAI	
L'impresa ha assicurato i suoi operai presso l'INAIL, P.a. 3234668	



AVVISI AD OPPONENDUM

Sono stati richiesti in data **12 dicembre 2019**

STATO FINALE DEI LAVORI

Redatto in data	10 dicembre 2019
dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni è di	€ 111.870,01
da cui deducendo l'ammontare degli acconti corrisposti in n° 1 rate	€ 111.300,00
resta il credito liquido dell'Impresa in	€ 570,01 cinquecentosettanta/01
accettato dall'Impresa	Verdi Alpi srl

CESSIONE DI CREDITO

Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti.

RAFFRONTO FRA LE SOMME AUTORIZZATE E QUELLE SPESE

Con i predetti Decreti è stata autorizzata la complessiva somma di	€ 113.101,10
Sono state spese:	€ 111.870,01
col cottimo oggetto della presente contabilità	
Sommano le spese	€ 111.870,01
Restano disponibili esclusa IVA	€ 1.231,09
della quale ultima somma si propone l'accertamento della relativa economia	

PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI

Non sono state realizzate perizie. I lavori sono stati diretti dal **Geom. VENTURINI Maurizio**

ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA AGLI OBBLIGHI ASSICURATIVI

SCADENZA durc **5 marzo 2020**
dall'Ente appaltante richiesta di regolarità contributiva ai seguenti enti: INPS, INAIL, CASSA EDILE, ISPETTORATO DEL LAVORO

Il sottoscritto, **Geom. VENTURINI Maurizio** direttore dei lavori in oggetto,

CONSIDERATO

a seguito di sopralluogo effettuato il giorno **10 dicembre 2019**

- che i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole d'arte ed in conformità alle condizioni contrattuali;
- che si trovano in buono stato di conservazione;
- che sono stati regolarmente contabilizzati;
- che in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l'importo dello stato finale,

Che non si ritiene necessaria la pubblicazione degli avvisi a opponendum in conseguenza di occupazioni temporanee o stabili di terreni e per danni relativi all'esecuzione dei lavori

CERTIFICA

che i lavori di cui trattasi sono regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in	€ 111.870,01
Da cui detratti gli acconti corrisposti all'Impresa per l'importo complessivo di	€ 111.300,00
resta il credito residuo di	€ 570,01
IVA 22%	€ 125,40
PER COMPLESSIVI	€ 695,41

che, salvo la superiore approvazione del presente certificato, può pagarsi all'Impresa
Verdi Alpi srl di **Verres**

a saldo di ogni suo avere per l'oggetto sopra indicato e si può svincolare la cauzione prestata in sede di contratto.

L'IMPRESA

DHERIN Giuseppe

FTO DIGITALMENTE

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. VENTURINI Maurizio

Visto del responsabile del procedimento

FTO DIGITALMENTE

Arch. FAVRE Francesco

FTO DIGITALMENTE