



RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI STRADALI NELLE STRADE COMUNALI anno 2020 - prat 410

COMMITTENTE

Comune di Valtournenche

Valtournenche il

26 febbraio 2021

il direttore dei lavori
Geom. VENTURINI Maurizio



RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

COMMITTENTE	Comune di Valtournenche		
IMPRESA:	IVIES spa		
Contratto o Atto di Cottimo fiduciario	repertorio	618	del 3 giugno 2020
IMPORTO CONTRATTO:	€	133.686,50	

PROGETTO	
PROGETTISTA	Geom. Venturini Maurizio
OPERE A CORPO	€ -
OPERE A MISURA	€ 135.000,00
OPERE IN ECONOMIA	€ 9.900,00
ONERI DI DISCARICA	€ 3.000,00
ONERI PER LA SICUREZZA	€ 2.000,00
TOTALE BASE DI GARA	€ 149.900,00

AGGIUDICAZIONE LAVORI	
Determina del responsabile del procedimento - Per approvazione	Determinazione 69 del 26/02/2020
Aggiudicazione con determina	149 del 18/05/2020
Ribasso di aggiudicazione	12,01% dodici/01percento

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI	
I lavori vennero consegnati in data	1 luglio 2020 come risulta dal relativo verbale
in pari data, la durata dei lavori prevista nel capitolato era di gg.	180
pertanto il termine dei lavori era previsto per il giorno	28/12/2020
che durante la durata dei lavori non ci sono stati	giorni di sospensione

PERIZIA	
maggiore importo al lordo del ribasso e della sicurezza	€ -

ULTIMAZIONE DEI LAVORI	
E' stata accertata il giorno	20 gennaio 2021 come risulta dal verbale in pari data
sono terminati i lavori.	

ANDAMENTO DEI LAVORI	
I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori	
Geom. VENTURINI Maurizio	

ASSICURAZIONE OPERAI	
L'impresa ha assicurato i suoi operai presso l'INAIL, P.a.	0

AVVISI AD OPPONENDUM	
Sono stati richiesti in data	25 gennaio 2021



STATO FINALE DEI LAVORI

Redatto in data		25 gennaio 2021
dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni è di	€	133.313,19
da cui deducendo l'ammontare degli acconti corrisposti in n° 1 rate	€	130.600,00
resta il credito liquido dell'Impresa in	€	2.713,19
accettato dall'Impresa		IVIES spa

CESSIONE DI CREDITO

Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti.

RAFFRONTO FRA LE SOMME AUTORIZZATE E QUELLE SPESE

Con i predetti Decreti è stata autorizzata la complessiva somma di	€	133.686,50
Sono state spese:	€	133.313,19
col cottimo oggetto della presente contabilità		
Sommano le spese	€	133.313,19
Restano disponibili esclusa IVA	€	373,31
della quale ultima somma si propone l'accertamento della relativa economia		

PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI

Non sono state realizzate perizie. I lavori sono stati diretti dal **Geom. VENTURINI Maurizio**

ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA AGLI OBBLIGHI ASSICURATIVI

DURC valido fino al **29 aprile 2021**
dall'Ente appaltante richiesta di regolarità contributiva ai seguenti enti: INPS, INAIL, CASSA EDILE, ISPETTORATO DEL LAVORO

Il sottoscritto, **Geom. VENTURINI Maurizio** direttore dei lavori in oggetto,

CONSIDERATO

a seguito di sopralluogo effettuato il giorno **20 gennaio 2021**

- che i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole d'arte ed in conformità alle condizioni contrattuali;
- che si trovano in buono stato di conservazione;
- che sono stati regolarmente contabilizzati;
- che in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l'importo dello stato finale,

Che non si ritiene necessaria la pubblicazione degli avvisi a opponendum in conseguenza di occupazioni temporanee o stabili di terreni e per danni relativi all'esecuzione dei lavori

CERTIFICA

che i lavori di cui trattasi sono regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in	€	133.313,19
Da cui detratti gli acconti corrisposti all'Impresa per l'importo complessivo di	€	130.600,00
resta il credito residuo di	€	2.713,19
IVA 22%	€	596,90
PER COMPLESSIVI	€	3.310,09

che, salvo la superiore approvazione del presente certificato, può pagarsi all'Impresa

IVIES spa

di

Pontey

a saldo di ogni suo avere per l'oggetto sopra indicato e si può svincolare la cauzione prestata in sede di contratto.

L'IMPRESA
GIOVANNI ENRICO VIGNA

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. VENTURINI Maurizio

Visto del responsabile del procedimento

Geom. VENTURINI Maurizio