



RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

**OPERE DI MANUTENZIONE PRESSO FABBRICATO
DENOMINATO VILLA DEL SEMINARIO - MURANCHE**

COMMITTENTE

Comune di Valtournenche

Valtournenche il

28 maggio 2021

il direttore dei lavori
Geom. VENTURINI Maurizio



RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

COMMITTENTE	Comune di Valtournenche		
IMPRESA:	Vignati e Manini		
Contratto o Atto di Cottimo fiduciario	repertorio	TD MEPA 1389943	del 26 agosto 2020
IMPORTO CONTRATTO:	€	22 250,00	

PROGETTO	
PROGETTISTA	Geom. Venturini Maurizio
OPERE A CORPO	€ 6 500,00
OPERE A MISURA	€ 9 000,00
OPERE IN ECONOMIA	€ 5 000,00
ONERI DI DISCARICA	€ 2 000,00
IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	€ -
ONERI PER LA SICUREZZA	€ 1 500,00
TOTALE SOMMA IMPEGNATA	€ 24 000,00

AGGIUDICAZIONE LAVORI	
Determina del responsabile del procedimento - Per aggiudicazione	297 del 2-9-2020
Ribasso di aggiudicazione	10,00% 0

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI	
I lavori vennero consegnati in data 3 settembre 2020 come risulta dal relativo verbale	
in pari data, la durata dei lavori prevista nel capitolato era di gg. 90	
pertanto il termine dei lavori era previsto per il giorno 02/12/2020	
che durante la durata dei lavori non ci sono stati giorni di sospensione	

PERIZIA	
maggiore importo al lordo del ribasso e della sicurezza	€ -

ULTIMAZIONE DEI LAVORI	
E' stata accertata il giorno 20 dicembre 2020 come risulta dal verbale in pari data	
sono terminati i lavori.	

ANDAMENTO DEI LAVORI	
I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori Geom. VENTURINI Maurizio	

ASSICURAZIONE OPERAI	
L'impresa ha assicurato i suoi operai presso l'INAIL, P.a. Torino	

AVVISI AD OPPONENDUM	
Sono stati richiesti in data	non necessari



STATO FINALE DEI LAVORI

Redatto in data	28 maggio 2021
dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni è di	€ 19 197,26
da cui deducendo l'ammontare degli acconti corrisposti in n° 1 rate	€ 12 302,57
resta il credito liquido dell'Impresa in	€ 6 894,70
accettato dall'Impresa	Vignati e Manini

CESSIONE DI CREDITO

Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti.

RAFFRONTO FRA LE SOMME AUTORIZZATE E QUELLE SPESE

Con i predetti Decreti è stata autorizzata la complessiva somma di	€ 22 250,00
Sono state spese:	€ 19 569,61
col cottimo oggetto della presente contabilità	
Sommano le spese	€ 19 569,61
Restano disponibili esclusa IVA	€ 2 680,39
della quale ultima somma si propone l'accertamento della relativa economia	

PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI

Non sono state realizzate perizie. I lavori sono stati diretti dal **Geom. VENTURINI Maurizio**

ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA AGLI OBBLIGHI ASSICURATIVI

DURC valido fino al **15 giugno 2021**
dall'Ente appaltante richiesta di regolarità contributiva ai seguenti enti: INPS, INAIL, CASSA EDILE, ISPETTORATO DEL LAVORO

Il sottoscritto, **Geom. VENTURINI Maurizio** direttore dei lavori in oggetto,

CONSIDERATO

a seguito di sopralluogo effettuato il giorno **27 maggio 2021**

- che i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole d'arte ed in conformità alle condizioni contrattuali;
- che si trovano in buono stato di conservazione;
- che sono stati regolarmente contabilizzati;
- che in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l'importo dello stato finale,

Che non si ritiene necessaria la pubblicazione degli avvisi a opponendum in conseguenza di occupazioni temporanee o stabili di terreni e per danni relativi all'esecuzione dei lavori

CERTIFICA

che i lavori di cui trattasi sono regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in	€ 19 197,26
Da cui detratti gli acconti corrisposti all'Impresa per l'importo complessivo di	€ 12 302,57
resta il credito residuo di	€ 6 894,70
IVA 22%	€ 1 516,83
PER COMPLESSIVI	€ 8 411,53

che, salvo la superiore approvazione del presente certificato, può pagarsi all'Impresa

Vignati e Manini

di

Torino

a saldo di ogni suo avere per l'oggetto sopra indicato e si può svincolare la cauzione prestata in sede di contratto.

L'IMPRESA
Vignati e Manini

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. VENTURINI Maurizio

F.to in digitale