

**Ufficio Lavori Pubblici**

\*\*\*\*\*

**DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE**

Proposta n. 1224/2021

Responsabile Istruttoria  
VENTURINI MAURIZIO

**Determina n. 342 del 18/11/2021**

**Oggetto: MANUTENZIONE DI STRADINE INTERNE ALLE FRAZIONI ANNO 2020 - PRAT 452 - CUP G27H20002100004, CIG 85434749C5 - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

RICHIAMATI:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*) e, in particolare, l'art. 183 in materia di "Impegno di spesa";
- il D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 marzo 2009, n. 42*) e, in particolare, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2) che, tra l'altro, disciplina le modalità ed i limiti di assunzione dell'impegno di spesa;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- la Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*) e, in particolare, l'art. 46 in materia di organizzazione degli uffici e del personale;
- la Legge regionale del 6 agosto 2007, n. 19 (*Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- il Regolamento comunale generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 76 del 27/07/2016;
- il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 09/01/2019;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 03/03/2021, con la quale si approvavano il bilancio di previsione pluriennale 2021/2023 e il D.U.P.S. (documento unico di programmazione semplificato) per il triennio 2021/2023;

- la deliberazione di Giunta comunale n. 32 del 24/03/2021, con la quale si assegnavano ai responsabili di servizio le quote di bilancio ai sensi dell'art. 46, comma 5 della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e dell'art. 169 del D.lgs. 267/2000;

PREMESSO che:

- con contratto rep. 629 del 10/02/2021, venivano affidati alla ditta G&G SRL con sede in FRAZ CAPARD 16 – SAINT VINCENT, CF e P.IVA 00672310075 i lavori di “**MANUTENZIONE DI STRADINE INTERNE ALLE FRAZIONI ANNO 2020 - PRAT 452** ” per l'importo di € 85.704,50;
- dall'Autorità Nazionale Anticorruzione è stato attribuito all'intervento il **CIG 85434749C5**, come previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni;

ESAMINATO l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione, dal quale risulta che:

- i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole dell'arte e, in base alla revisione tecnico-contabile, si può confermare l'importo dello stato finale;
- dalle verifiche e dai controlli in loco effettuati si può confermare che l'importo dello stato finale è pari a € 85.157,35 oltre IVA 22%, per un totale di € 103.891,97;
- con precedenti certificati di pagamento sono stati liquidati all'impresa € 84.700,00 e, pertanto, risulta a credito dell'impresa la somma di € 457,35 oltre IVA 22%, per un totale di € 557,97;

VISTA la fattura n. **26/2021 di € 557,97**, emessa dall'impresa appaltatrice;

RITENUTO di poter procedere all'approvazione della documentazione suddetta, in quanto i lavori sono stati puntualmente eseguiti;

ATTESTATO, sotto la propria responsabilità, quanto segue:

- la regolarità degli atti e delle procedure attuative poste in essere in relazione alle spese autorizzate;
- la regolarità delle forniture, servizi e lavori eseguiti nel rispetto di tutte le condizioni contrattuali;
- che l'ufficio è in possesso di un DURC in corso di validità relativo ai fornitori in elenco tenuti all'iscrizione alle casse Inps, Inail e Cassa Edile;

VISTE le disposizioni dettate:

- dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*), con particolare riferimento all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;
- dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*);

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi degli art. 183 e 184 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 49bis, comma 2, della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento comunale di contabilità;

### **DETERMINA**

Per le ragioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate,

DI APPROVARE lo stato finale e la contabilizzazione dei lavori di **MANUTENZIONE DI STRADINE INTERNE ALLE FRAZIONI ANNO 2020 - PRAT 452**;

DI APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione dei suddetti lavori ,eseguiti dalla ditta G&G SRL con sede in FRAZ CAPARD 16 – SAINT VINCENT, CF e P.IVA 00672310075 per l'ammontare di € 85.157,35 oltre Iva 22% e quindi per un totale di € 103.891,97, come sottoscritto dal direttore dei Lavori geom. Venturini Maurizio Dell'Ufficio Tecnico Comunale e dall'Impresa stessa;

DI LIQUIDARE alla Ditta G&G SRL l'importo residuo di € **557,57**, IVA compresa, come da fattura **26/2021**, a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori sopraindicati, con imputazione di tale importo all'impegno 722/2021;

DI SVINCOLARE dall'impegno 722/2021 la somma residua di € 667,52;

DI SPECIFICARE che:

- ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.L. 187/2010, è stato acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari – così come assegnato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): **85434749C5**;
- il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, a fronte di fatturazione elettronica indirizzata al codice IPA del Comune di Valtournenche **UFA7JG**;

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento:

- agli uffici competenti, per la corretta esecuzione di quanto qui disposto;
- al soggetto/i destinatario/i del presente provvedimento, per opportuna conoscenza e in ottemperanza all'art. 191, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000;

DI RENDERE NOTO che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 07.08.1990 n° 241, avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale auto-annullamento nell'esercizio dei poteri di autotutela;
- ricorso giurisdizionale presso il TAR di Aosta, ai sensi degli artt. 29, 41 e 119 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto;
- ricorso giurisdizionale presso il TAR di Aosta, ai sensi dell'art. 120, comma 5, del D. Lgs. n. 104/2010, entro 30 giorni, nel caso di procedure di affidamento, ivi comprese quelle di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ai sensi degli articoli 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

**Sottoscritta dal Responsabile  
(REY RENE')  
con firma digitale**

# Distinta di Liquidazione

Distinta n. 346 / 2021 del 15/11/2021

Utente: M.VENTURINI

U.O. 0202 - Ufficio Lavori Pubblici

Capitolo 5404 / 6

Impegno: 722 / 2021

Cgu/Liv.5: 2020109012 - Infrastrutture stradali

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
445 - G&G S.R.L.	26	26/10/2021	997	15/11/2021	557,97	0,00	557,97	557,97	557,97
<b>Cig</b> 85434749C5	<b>Cup</b> G27H20002100004								
								<b>Totale Fornitore</b>	557,97
								<b>Totale Cgu/Liv.5:</b>	557,97
								<b>Totale Impegno</b>	557,97
								<b>Totale Capitolo</b>	557,97
								<b>Totale Distinta</b>	557,97

## Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo Iva	Importo Netto
26	26/10/2021	557,97	100,62	457,35
			<b>Tot. Distinta Netto Iva</b>	457,35



# **RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

**MANUTENZIONE DI STRADINE INTERNE ALLE FRAZIONI  
ANNO 2020 - PRAT 452**

COMMITTENTE

**Comune di Valtournenche**

Valtournenche il

**25 ottobre 2021**

il direttore dei lavori  
Geom. VENTURINI Maurizio



## RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

<b>COMMITTENTE</b>	<b>Comune di Valtournenche</b>		
<b>IMPRESA:</b>	<b>G&amp;G SRL</b>		
<b>Contratto o Atto di Cottimo fiduciario</b>	repertorio	<b>629</b>	del <b>10 febbraio 2021</b>
<b>IMPORTO CONTRATTO:</b>	€		<b>85 704,50</b>

<b>PROGETTO</b>	
<b>PROGETTISTA</b>	Geom. Venturini Maurizio
totale opere soggetto a ribasso	€ 85 000,00
Economie	€ 11 500,00
Oneri Discarica	€ 1 000,00
Altri oneri non soggetti a ribasso	€ -
<b>TOTALE BASE DI GARA</b>	<b>€ 99 500,00</b>
IMPREVISTI	€ -
<b>TOTALE SOMMA LAVORI A BASE DI GARA</b>	<b>€ 99 500,00</b>
IVA	€ 21 890,00
Arrotondamenti	€ -
<b>SPESA TOTALE DI INVESTIMENTO LAVORI</b>	<b>€ 121 390,00</b>

<b>AGGIUDICAZIONE LAVORI</b>	
Determinazione indizione di gara	determinazione 450 del 4/12/2020
Determinazione aggiudicazione	516/2020
Ribasso di aggiudicazione	<b>16,23%</b> sedici/23

<b>CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI</b>	
I lavori vennero consegnati in data	<b>14 aprile 2021</b> come risulta dal relativo verbale
in pari data, la durata dei lavori prevista nel capitolato era di gg.	<b>365</b>
pertanto il termine dei lavori era previsto per il giorno	<b>14/04/2022</b>
che durante la durata dei lavori non ci sono stati	giorni di sospensione

<b>PERIZIA</b>	
maggior importo al lordo del ribasso e della sicurezza	€ -

<b>ULTIMAZIONE DEI LAVORI</b>	
E' stata accertata il giorno	<b>23 settembre 2021</b> come risulta dal verbale in pari data
sono terminati i lavori.	

<b>ANDAMENTO DEI LAVORI</b>	
I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori Geom. VENTURINI Maurizio	

<b>ASSICURAZIONE OPERAI</b>	
L'impresa ha assicurato i suoi operai presso l'INAIL, P.a.	<b>10687692/31</b>

<b>AVVISI AD OPPONENDUM</b>	
Sono stati richiesti in data	<b>23 settembre 2021</b>



**STATO FINALE DEI LAVORI**

Redatto in data	<b>23 settembre 2021</b>	
dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni è di	€	<b>85 157,35</b>
da cui deducendo l'ammontare degli acconti corrisposti in n° 1 rate	€	<b>84 700,00</b>
resta il credito liquido dell'Impresa in	€	<b>457,35</b>
accettato dall'Impresa	<b>quattrocentocinquantesette/35</b>	
	<b>G&amp;G SRL</b>	

**CESSIONE DI CREDITO**

Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti.

**RAFFRONTO FRA LE SOMME AUTORIZZATE E QUELLE SPESE**

Con i predetti Decreti è stata autorizzata la complessiva somma di	€	<b>85 704,50</b>
Sono state spese oggetto della presente contabilità:	€	85 157,35
Sommano le spese	€	85 157,35
<b>Restano disponibili esclusa IVA</b>	€	<b>547,15</b>
della quale ultima somma si propone l'accertamento della relativa economia		

**PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI**

Non sono state realizzate perizie. I lavori sono stati diretti dal **Geom. VENTURINI Maurizio**

**ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA AGLI OBBLIGHI ASSICURATIVI**

Validità DURC al **18 febbraio 2022**  
dall'Ente appaltante richiesta di regolarità contributiva ai seguenti enti: INPS, INAIL, CASSA EDILE, ISPettorato DEL LAVORO

Il sottoscritto, **Geom. VENTURINI Maurizio** direttore dei lavori in oggetto,

**CONSIDERATO**

a seguito di sopralluogo effettuato il giorno **23 settembre 2021**

- che i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole d'arte ed in conformità alle condizioni contrattuali;
- che si trovano in buono stato di conservazione;
- che sono stati regolarmente contabilizzati;
- che in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l'importo dello stato finale,

Che non si ritiene necessaria la pubblicazione degli avvisi a opponendum in conseguenza di occupazioni temporanee o stabili di terreni e per danni relativi all'esecuzione dei lavori

**CERTIFICA**

che i lavori di cui trattasi sono regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in	€	85 157,35
Da cui detratti gli acconti corrisposti all'Impresa per l'importo complessivo di	€	84 700,00
resta il credito residuo di	€	<b>457,35</b>
IVA 22%	€	100,62
<b>PER COMPLESSIVI</b>	€	<b>557,97</b>

che, salvo la superiore approvazione del presente certificato, può pagarsi all'Impresa  
**G&G SRL** di **Saint Vincent**  
a saldo di ogni suo avere per l'oggetto sopra indicato e si può svincolare la cauzione prestata in sede di contratto.

L'IMPRESA  
**Goglio Enrico**

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
**Geom. VENTURINI Maurizio**