



RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

**MANUTENZIONE DI STRADINE INTERNE ALLE FRAZIONI
ANNO 2020 - PRAT 452**

COMMITTENTE

Comune di Valtournenche

Valtournenche il

25 ottobre 2021

il direttore dei lavori
Geom. VENTURINI Maurizio



RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

COMMITTENTE	Comune di Valtournenche		
IMPRESA:	G&G SRL		
Contratto o Atto di Cottimo fiduciario	repertorio	629	del 10 febbraio 2021
IMPORTO CONTRATTO:	€		85 704,50

PROGETTO	
PROGETTISTA	Geom. Venturini Maurizio
totale opere soggetto a ribasso	€ 85 000,00
Economie	€ 11 500,00
Oneri Discarica	€ 1 000,00
Altri oneri non soggetti a ribasso	€ -
TOTALE BASE DI GARA	€ 99 500,00
IMPREVISTI	€ -
TOTALE SOMMA LAVORI A BASE DI GARA	€ 99 500,00
IIVA	€ 21 890,00
Arrotondamenti	€ -
SPESA TOTALE DI INVESTIMENTO LAVORI	€ 121 390,00

AGGIUDICAZIONE LAVORI	
Determinazione indizione di gara	determinazione 450 del 4/12/2020
Determinazione aggiudicazione	516/2020
Ribasso di aggiudicazione	16,23% sedici/23

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI	
I lavori vennero consegnati in data	14 aprile 2021 come risulta dal relativo verbale
in pari data, la durata dei lavori prevista nel capitolato era di gg.	365
pertanto il termine dei lavori era previsto per il giorno	14/04/2022
che durante la durata dei lavori non ci sono stati	giorni di sospensione

PERIZIA	
maggior importo al lordo del ribasso e della sicurezza	€ -

ULTIMAZIONE DEI LAVORI	
E' stata accertata il giorno	23 settembre 2021 come risulta dal verbale in pari data
sono terminati i lavori.	

ANDAMENTO DEI LAVORI	
I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori Geom. VENTURINI Maurizio	

ASSICURAZIONE OPERAI	
L'impresa ha assicurato i suoi operai presso l'INAIL, P.a.	10687692/31

AVVISI AD OPPONENDUM	
Sono stati richiesti in data	23 settembre 2021



STATO FINALE DEI LAVORI

Redatto in data	23 settembre 2021	
dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni è di	€	85 157,35
da cui deducendo l'ammontare degli acconti corrisposti in n° 1 rate	€	84 700,00
resta il credito liquido dell'Impresa in	€	457,35
accettato dall'Impresa	quattrocentocinquantesette/35	
G&G SRL		

CESSIONE DI CREDITO

Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti.

RAFFRONTO FRA LE SOMME AUTORIZZATE E QUELLE SPESE

Con i predetti Decreti è stata autorizzata la complessiva somma di	€	85 704,50
Sono state spese oggetto della presente contabilità:	€	85 157,35
Sommano le spese	€	85 157,35
Restano disponibili esclusa IVA	€	547,15
della quale ultima somma si propone l'accertamento della relativa economia		

PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI

Non sono state realizzate perizie. I lavori sono stati diretti dal **Geom. VENTURINI Maurizio**

ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA AGLI OBBLIGHI ASSICURATIVI

Validità DURC al **18 febbraio 2022**
dall'Ente appaltante richiesta di regolarità contributiva ai seguenti enti: INPS, INAIL, CASSA EDILE, ISPettorato DEL LAVORO

Il sottoscritto, **Geom. VENTURINI Maurizio** direttore dei lavori in oggetto,

CONSIDERATO

a seguito di sopralluogo effettuato il giorno **23 settembre 2021**

- che i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole d'arte ed in conformità alle condizioni contrattuali;
- che si trovano in buono stato di conservazione;
- che sono stati regolarmente contabilizzati;
- che in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l'importo dello stato finale,

Che non si ritiene necessaria la pubblicazione degli avvisi a opponendum in conseguenza di occupazioni temporanee o stabili di terreni e per danni relativi all'esecuzione dei lavori

CERTIFICA

che i lavori di cui trattasi sono regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in	€	85 157,35
Da cui detratti gli acconti corrisposti all'Impresa per l'importo complessivo di	€	84 700,00
resta il credito residuo di	€	457,35
IVA 22%	€	100,62
PER COMPLESSIVI	€	557,97

che, salvo la superiore approvazione del presente certificato, può pagarsi all'Impresa
G&G SRL di **Saint Vincent**
a saldo di ogni suo avere per l'oggetto sopra indicato e si può svincolare la cauzione prestata in sede di contratto.

L'IMPRESA
Goglio Enrico

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. VENTURINI Maurizio